

**Zahájení 1.8.2024**  
**Dokončení 30.9.2024**

**část 1.3. - délka realizace :  
 křižovatka 7-10 dní**

**Provizorní zast. BUS 656**

**část 1.2. - délka realizace :  
 levá strana cca 10-14 dní**

**část 1.1. - délka realizace :  
 pravá strana cca 10-14 dní  
 (od 1.8.2024)**

**část 2.2. - délka realizace :  
 levá strana cca 10-14 dní  
 (do 30.9.2024)**

**Provizorní zast. BUS 351  
 (směr Neratovice)**

**Provizorní zast. BUS 351  
 (směr Praha)**

**část 2.1. - délka realizace :  
 pravá strana cca 10-14 dní**

**Legenda -**

- - etapa 1
- - etapa 2

# Hovorčovice - SILNICE III/2438

**ZHOTOVITEL:** COLAS CZ, a.s.  
 Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
 IČO - 10234843  
 odp.osoba - Pavel FOŘT - stavbyvedoucí tel. 733 780 114

**NÁZEV STAVBY:**  
 REKONSTRUKCE POVRCHU KOMUNIKACE

**PROJEKT:** PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SITUACE

**Datum začátku stavby:** 2024

**Datum ukončení stavby:** 2024

**POLICIE ČR, dopravní inspektorát** Vlastník komunikace:

**Datum vyhotovení projektu:** 05 / 2024



Komunikační inženýr schválil dne:

Schválil dne:

**NAVRHOVAL:**  
 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.  
 Petr Hodan 603481442  
 Libor Petřina 603481526  
 info@dzmelnik.cz

**DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.**  
 Truhlářská 998  
 Mělník 27601  
 Tel: 603481442; 603481526  
 Fax: 315602034  
 E-mail: info@dzmelnik.cz  
 www.dzmelnik.cz