



REVIZE STAVU PLNĚNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE HOVORČOVICE V ROCE 2014, PLÁN ÚKOLŮ NA ROK 2015 A ZÁMĚR AKTUALIZACE NA DALŠÍ OBDOBÍ

I. URČENÍ DOKUMENTU

Na základě zkušeností, poznatků a zákonných změn z průběhu let 2013 – 2014, kdy byl chod a rozvoj obce zastupitelstvem obce a obecním úřadem řízen podle obsahu úkolů/projektů stanovených Programem rozvoje obce na tyto roky a výhled rozvoje obce byl v tomto dokumentu pro období do roku 2018, stanoven pouze rámcově, rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením ze zasedání č.9/2014 dne 17.12. 2014 o aktualizaci Programu rozvoje obce.

K tomu stanovilo postup:

- Provést revizi (vyhodnocení) plnění úkolů v roce 2014
- Připravit na základě této revize a obsahu původních záměrů na rok 2015 - 2018 k projednání zastupitelstvem obce v lednu 2015 úkoly a projekty na rok 2015.
- Následně, nejpozději jednáním zastupitelstva v březnu 2015, aktualizovat Program rozvoje na roky 2015 – 2018 a výhled jejího rozvoje do roku 2022.

Touto revizí stavu plnění úkolů Programu rozvoje obce v roce 2014 se zároveň stanovuje obsah úkolů/projektů v rámci řízení obce pro rok 2015.

Nedokončené či nerealizované záležitosti, původně plánované na roky 2013 a 2014, pokud nejsou zahrnuty do plánu úkolů na rok 2015 budou zahrnuty do aktualizovaného Programu rozvoje obce na roky 2015 – 2018 a výhledu jejího rozvoje do roku 2022, který projedná zastupitelstvo jako samostatný dokument na svém jednání v březnu 2015. Do tohoto aktualizovaného dokumentu budou pro přehlednost zahrnuty úkoly Plánu na rok 2015 včetně předpokládané organizace plnění a doporučení pro období do roku 2022, tak jak jsou v této revizi uvedeny.

Do doby schválení aktualizovaného Program rozvoje obce, zůstává původní Program včetně jeho upřesnění z provedených revizí stavu plnění za roky 2013 a 2014 a dále uvedeného Plánu na rok 2015 v platnosti v plném rozsahu.

II. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Revize programu rozvoje obce byla projednána na pracovních schůzkách zastupitelstva obce v průběhu měsíce prosince 2014 a ledna 2015 a byla předložena k projednání na zasedání zastupitelstva obce dne 28.1. 2015.

Revize stavu plnění Programu rozvoje obce HOVORČOVICE v roce 2014 a stanovení úkolů/projektů na rok 2015 a doporučení na další období byla schválena usnesením ZO č.1/2015 dne 28.1. 2015

REVIZE PLNĚNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE k 31.12.2014 A PLÁN ÚKOLŮ NA ROK 2015

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013 nebo 2014	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření	Plán úkolů/ projektů na rok 2015 a podklady pro aktualizaci Programu
Organizační struktura obce	<p>- Revize interních procesů Obecního úřadu a jejich souladu s povinnostmi obce dle Zákona 128/2000 Sb.</p>	<p>Splněno VI/13, interní procesy nastaveny dostatečně pro stávající počet obyvatel, Opatření pro rok 2014 není nutné</p> <p>2014 – S ohledem na nárůst úkolů (investiční akce a dotace) je vhodné od 2015 pro obecní úřad aplikovat organizační plánování činnosti útvarů OÚ v ročním a měsíčním režimu</p>	<p>Pro řízení a kontrolu činnosti útvarů zavést organizační plánování v ročním režimu, s měsíčním upřesňováním v rámci porad starosty.</p> <p>I/ 2015 - Vydání Organizačního plánu úkolů OÚ na rok 2015 se zahrnutím úkolů z Programu rozvoje</p> <p>Doporučení pro aktualizovaný program: V rámci revize roku, pokud nastane změna v organizační struktuře obce či zvýšení počtu trvale hlášených obyvatel nad 2800 osob, provést revizi interních procesů OÚ při</p>
	<p>- Revize Organizační struktury, posouzení personální dostatečnosti k plnění programu rozvoje obce</p>	<p>Splněno VI/13/Od 1.8. 2013 zřízení stavební správy a nového pracovního místa</p> <p>2014 – Stavební správa plně funkční, nutno vytvořit prostorové podmínky k fungování (nárůst potřeb k uložení agendy a vytvoření podmínek pro jednání s veřejností)</p>	<p>Reorganizace rozmístění majetkové a stavební správy v prostorech budovy OÚ</p> <p>Doporučení pro aktualizovaný program: Při souběžné realizaci developerských a obecních stavebních projektů zvážit personální posílení stavební správy</p>
	<p>- Revize organizace údržby a úklidu obce (změna organizace a odpovědnosti za řízení, ověření výše nákladů a vhodnosti změny této složky OÚ na právní subjekt – Technické služby obce s.r.o.)</p>	<p>Splněno VI/13/Obměna řadových pracovníků údržby</p> <p>2014 – vydána směrnice starosty k organizaci údržby a úklidu obce, aplikována v praxi - Projekt zřízení Technických služeb nerealizován vzhledem k objemu administrativy investičních akcí realizovaných 2014 z dotací (ČOV, škola) – viz usnesení ZO v I/2014 - připraveny prostory pro Technické služby</p>	<p>I/2015 – Přestěhování útvaru úklidu do nových prostor Do VIII/2015 připravit projekt zřízení Technických služeb s.r.o., (obec zřizovatelem a vlastníkem) v rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Právního rámce - Finančních kalkulací - Víze rozvoje - Obsahu činností pro obec a předmětů podnikání - Zohlednění záměrů z dalších oblastí tohoto Programu rozvoje obce <p>Projekt projednat na ZO v IX/2015 a rozhodnout Pokud ano, zajistit zřízení od 1.1. 2016</p> <p>Doporučení pro aktualizovaný program: Na období 2016 -2018 zohlednit rozhodnutí ZO k zřízení Technických služeb.</p> <p>Zajistit roční aktualizaci směrnice starosty k údržbě a úklidu obce včetně případné aplikace úlohy Technických služeb.</p>

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013 nebo 2014	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření	Plán úkolů/ projektů na rok 2015 a podklady pro aktualizaci Programu
	- Poptávkové řízení k zajištění právních služeb a výběr stálého právního zastoupení obce	Nové právní zastoupení obce od IV/2013 – splněno 2014 – ověřeno, funkční, vzhledem ke kontinuitě složení zastupitelstva po volbách není nutno na 2015 řešit	2015 – pokračování dosavadního právního zastoupení - řešení zajištění přestupkové komise u ORP Doporučení pro aktualizovaný program: Každoročně provést v rámci revize plnění programu vyhodnocení kvality a právních služeb s přijetím závěru na další rok Plánovat celkovou revizi zajištění právních služeb pro obec novým zastupitelstvem na začátku roku 2019
	- Ověření možnosti a vhodnosti zřízení stavebního úřadu Hovorčovice (posouzení s ohledem na rozsah výstavby v obci a potřeb obce k revitalizaci obecního majetku)	Ověřeno X/2013/Dle Stavebního zákona je možné. S ohledem na rozsah zákonných podmínek, rozsah potenciální zástavby a malé území obce není účelné tento bod nyní řešit/ rozhodnutí ZO XI/13. 2014 – stav potvrzen, pro potřeby obce a jejích občanů je stávající stav – stavební úřad v Líbeznících dostatečný.	Pro období 2015 – 2018 nebude problematika řešena Doporučení pro aktualizovaný program: Zřízení Stavebního úřadu znovu posoudit při přípravě aktualizaci Programu rozvoje v roce 2019
	- Změna organizace výkonu působnosti obecní policie a posouzení dostatečnosti stávajícího rozsahu	Organizace výkonu OP změněna od V/2013, zařazení nočních + víkendových služeb, od IX/2013 pilotní projekt veřejnoprávní smlouvy s OP v Tišicích Pro rok 2014 zachovat stávající počet strážníků a organizaci OP 2014 – Nastavený systém funkční, pro aktuální potřeby obce jeden strážník dostatečný, počet obyvatel nedoznal podstatného nárůstu. Působnost obecní policie potřebná	2015 – pokračování v dosavadní organizaci působnosti obecní policie (V měření rychlosti zohlednit data průjezdnosti vozidel ze studie Dopravní obslužnosti) Doporučení pro aktualizovaný program: - Změnu počtu strážníků posoudit každoročně dle nárůstu obyvatel, posílení od počtu trvale hlášených 2500 obyvatel, - Zvážit pořízení vlastního radaru
	- Příprava materiálních podmínek: a) nové prostory pro OÚ, stavební úřad b) prostory pro Technické služby - Rozhodnutí o využití stávající budovy OÚ	Změna prostor OÚ není dle výstupu revize v roce 2014 nutná, (platí i pro 2015) zajistit pouze prostory pro Technické služby s.r.o. - Do V/2014, doporučení k zvážení změn prostor OÚ v roce 2015. 2014 – na základě rozhodnutí k stavebnímu úřadu a výhledu zřízení technických služeb rozhodnuto ZO VII/2014 o rekonstrukci „hasičárny“ na objekt Tech služeb a zatím i OP, realizováno včetně npravení majetkových vztahů k objektu - XII/2014 rozhodnuto o přípravě projektu k rekonstrukci č.p.1	2015 – Oprava střechy stávající budovy OÚ - do VII/2015 Projektová dokumentace a stavební povolení pro rekonstrukci č.p.1 – Nový OÚ, služebna OP, knihovna společenský sál - Příprava finančního zajištění rekonstrukce č.p.1- dotace a vlastní prostředky Doporučení pro aktualizovaný program: - Projekt realizace rekonstrukce č.p.1 tak aby byl realizován do roku 2017 - V rámci projektu rozhodnout o využití stávající budovy OÚ – pošta, lékařské ordinace, další – podle ankety s občany

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013 nebo 2014	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření	Plán úkolů/ projektů na rok 2015 a podklady pro aktualizaci Programu
	<p>- Samostatný projekt na zpracování a administraci dotací - organizace výběrového řízení na externí agenturu</p>	<p>do III/2014</p> <p>2014 – neřešeno, dotace na ČOV a školu získány silami obecního úřadu XII/2014 rozhodnuto o poptávkovém řízení na administrátora</p>	<p>Do III/2015 – výběr administrátora na základě poptávkového řízení vyhlášeného dle usnesení ZO z XII/2014</p> <p>Doporučení pro aktualizovaný program: Každé dva roky ověřovat poptávkovým řízením ceny služeb za administraci dotací a výběrových řízení včetně hodnocení efektivnosti podaných žádostí stávajícím administrátorem z poptávkového řízení 2015.</p>
Komunikace	<p>- Zpracování zadání veřejného výběrového řízení na dodavatele oprav vybraných komunikací, které budou realizovány v roce 2013 (viz dále uvedený přehled) v souběhu s organizací veřejného výběrového řízení k výběru dodavatele Rekonstrukce částí Nádražní, Veleňské, Březiněveská –východ, část Březiněveská západ, Líbeznická u MŠ, Lánská a parkoviště u ní. (Ulice K remízku – dle smlouvy s developerem)</p> <p>V rámci této akce dořešeny i záležitosti uvažované na další období:</p>	<p>Kompletní komentář v revizi plnění 2013 – samostatný dokument – v roce 2013 nerealizováno, výběrové řízení bylo zrušeno – nesplnění podmínek uchazečů, zorganizováno opakovaně</p> <p>2014 z opakovaného výběrového řízení. 2013 realizovány:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Březiněveská východ – kompletně - Březiněveská západ – od Hlavní k Souběžné - Lánská a parkoviště u ní a sáňk. kopec - Propojka Lánská a Rozmarná - Části ulic Nádražní a Veleňské <p>Na základě prvoinstančního rozsudku ve sporu obec – IMOS Group s.r.o. touto firmou provizorně opraveny části Nádražní a Veleňské</p>	<p>Od III/2015 Realizace rekonstrukcí komunikací: Dlouhá – východ i západ, U parku, Střední, U kostela, část Třeboradické, Ke dráze (z výběrového řízení 2014 a již uzavřené smlouvy)</p> <p>Do V/2015 výběrové na dodavatele rekonstrukce další části komunikací v rozsahu dle finančních možností obce – rozpočtu a rozpočtového výhledu, nutné jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parkovací místa v ulici Revoluční v návaznosti na školu - Ulice Třeboradická a Ve Vilkách ve vazbě na smlouvu s investorem lokality a územním plánem – přístup do lokality - Dopravní opatření na Hlavní a výstavba zastávek (pokud bude dotace v roce 2015) - Jednání se SÚS – Kraj k opravě povrchu Hlavní, a chodníků, stanovení postupu ke kruhovému objezdu
	<p>- Do VIII/ 2013 – příprava projektu opravy povrchů všech šterkových komunikací na asfaltové/zámkové povrchy dle důležitosti pro obslužnost lokalit v obci k realizaci v roce 2014 (včetně rozhodnutí o výběru dodavatele a zajištění úvěru)</p> <p>V projektu zohlednit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - již zpracované projekty komunikací - péči Stř.kraje o ulici Hlavní – oprava vozovky - oprava chodníků - stanovení pravidel pro druhy povrchů, chodníků, odvodnění - stav přípojek (řešit v rámci výstavby povrchů) - lávku pro pěší z ulice Západní přes teplovod - Propojení ulice Rozmarná a Lánské - využití skřívky z oprav pro tzv. sáňkovicí kopec v lokalitě Lánská - posouzení možné participace občanů na financování slepých částí ulic 	<p>Zkušenosti a poznatky z revize 2013 využity pro korekci postupů k rekonstrukcím komunikací v obci na další období:</p> <p>2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Výběr zpracovatele projektové dokumentace rekonstrukce všech komunikací v obci a zajištění stavebního povolení – V/2014, projekty k dispozici, doběh procesu stav. povolení - III/2014 – v rozpočtovém výhledu ZO rozhodlo, že financování bude jen z vl. zdrojů (bez úvěrů a bez podílu občanů) realizace po částech aby nebyla narušena dopravní obslužnost v obci a dále: a. Rekonstrukce přednostně komunikací s pozemky ve vlastnictví obce, ostatní dle dořešení podmínek vlastnictví z občanského zákoníku b. V/2014 – výběrové řízení na rekonstrukci , ta bude s ohledem na stavební povolení realizována od III/2015 c. Realizace rekonstrukcí bez přípojek, zajištění stavebních uzávěr na dobu záruky d.) realizace bez chodníků a vjezdů 	<p>Doporučení pro aktualizovaný program:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozsah rekonstrukcí v jednotlivých letech stanovovat dle volných fin. prostředků, k tomu rozpočtový výhled • V roce 2016 dořešit parkovací místa u MŠ • 2016 – podle výstupu jednání s SÚS řešení stavu Hlavní a kruhového objezdu (viz dopr. obslužnost) • Upravit projekt pro Západní a Lánskou – zlevnění • Přehled přístupu vlastníků pozemků – Smlouvy o právu stavby • Developerské projekty se závazkem bezúplatného předání komunikací obci • Komunikace budovat bez chodníků a vjezdů, toto dodatečně po dokončení všech komunikací (předpoklad od 2019 • Každoročně jarní údržba – výtluky, sjízdnost šterkových cest průběžně

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013 nebo 2014	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření	Plán úkolů/ projektů na rok 2015 a podklady pro aktualizaci Programu
Dopravní obslužnost	<ul style="list-style-type: none"> - Posouzení dostatečnosti stávajících obslužných tras ve vazbě na projekt budování komunikací, projekty developerů a územních plánů okolních obcí a Prahy, - Zvláštní pozornost věnovat zabránění dopadů v souvislosti s plánem výstavby Pražského okruhu a vysokorychlostní železnice. - Studie dostatečnosti veřejné dopravy ve vazbě na novou výstavbu a demografický vývoj v obci (MHD, vlak) 	<p>Zajištěna poptávka dodavatele ke zpracování projektu, výstup v 1. čtvrt. 2014 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Výstup projednán v ZO V/2014 , projekt k dispozici u stavební správy OÚ, stanoveno, že obsah musí být vždy zohledňován v plánovacích smlouvách s investory a případných změnách Úz. plánu a dopravních opatření v obci - XI/2014 Zahájeno jednání na MD ČR k vlivu sjezdu z Pražského okruhu u Třeboradic - XII/2014 poznatky ze studie uplatněny v připomínkách obce k Územně analytickým podkladům – zpracovávaných ORP Brandýs pro zásady rozvoje Stř. kraje – vliv VRT, sjezdu u Třeboradic, kapacita průjezdnosti, cyklostezky - Respektovat obsah studie při řešení dopravy v obci (semafony, jednosměrky, opatření k bezpečnosti na Hlavní) 	<p>2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - V souvislosti s ZŠ připravit a realizovat opatření k zvýšení bezpečnosti přechodů a zastávek MHD na Hlavní , při respektování výstupů studie. (viz oddíl Komunikace) - Do V/2015 dokončit jednání na MD ČR k sjezdu Třeboradice - V rámci změny č.3 ÚP vyjasnit stav VRT v obci - Ve vazbě na docházku žáků do Líbeznice – revize spojů MHD <p>Doporučení pro aktualizovaný program:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Příprava dopravních opatření v obci k zajištění průjezdnosti a nájezdu na Hlavní (vazba na projekt bezpečnosti Hlavní) a nárůst dopravy přes obec - Roční revize dostatečnosti spojů MHD a vlak - Praha a Líbeznice – vazba na školní docházku - V dalším horizontu – možnosti dalšího napojení obce na komunikační systém (obchvat, napojení přes Sluhy, Veleň, Bořanovice)
Infrastruktura	<p>Kanalizace</p> <ul style="list-style-type: none"> - Průzkum – balastní vody, nutnost nových PS, úprav ČK, doplnění soustavy. - Zpracování plánu úprav a doplnění kanalizace na roky 2014 - 2018 a úprav, které se budou realizovat souběžně s výstavbou ČOV v roce 2013. - Oprava poklopů kanálů na Hlavní. - Kompletní realizace části severní větve kanalizace (od lokality „Pod Lesem“) - Oprava kanalizační přípojky restaurace u Tenisu 	<p>Ověřeno v rámci studie ČOV, problém balastních vod vyřeší částečně dostavba ČOV, přímé řešení kanalizace příliš finančně náročné.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Výstavba v nových lokalitách v severní části obce až po vybudování severní větve kanalizace – podmínka UP, projekt developera Radotín. - Oprava poklopů kanalizace na Hlavní zajištěna/Plánovat pokračování na rok 2014. - Přípojka restaurace u Tenisu vyřešena v IV/2013. <p>Návrh opatření na rok 2014 :</p> <p>Pro stávající zástavbu je nutné v rámci rozpočtů 2014 a 2015 počítat s prostředky na revize a opravy stávajících PS (přečerpávacích stanic).</p> <p>Pro rok 2014 plánovat prostředky pro dešťovou kanalizaci v severní části obce a kanalizaci – vše ve vazbě na developerské projekty.</p> <p>2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahájeno přezkoumání možností řešení balastních vod stavebním výborem - Jednání s developery Radotín Development a Central Group v rámci jejich záměrů 	<p>2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Do II/ 2014 výstup stavebního výboru k řešení balastních vod a následná opatření v praxi - Zahájení tvorby finanční rezervy na opravy kanalizace – ve výši XXX % hodnoty kanalizace obce NUTNÉ !!! - Revize stavu poklopů na Hlavní a výběr nutnosti opravy a zajištění - Do II/2015 Pasportizace kanalizace v majetku obce - Do V/2015 Dořešení převzetí částí kanalizace od Developerů z let minulých (lokality Ve vilkách, Investor p. Vyhnálek a spol., Ekospol) NUTNÉ ve vazbě na nového provozovatele ČOV a infrastruktury.a předání novému provozovateli z výběrového řízení. <p>Doporučení pro aktualizovaný program:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Každoročně tvořit rezervy na opravu kanalizace - 2016 stanovit odborně výši fondu oprav - 2021 – rozhodnutí k provozování kanalizace (vazba na udržitelnost dotace ČOV- viz dále)

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013 nebo 2014	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření	Plán úkolů/ projektů na rok 2015 a podklady pro aktualizaci Programu
		<p>k výstavbě severní větve – vyjasněna stanoviska obce – zajistit dle ÚP, projekty nadále v jednání , proto neřešeny fin. prostředky na dešťovou kanalizaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opravy další části poklopů na Hlavní zajištěny - Finanční rezerva na opravy kanalizace v roce 2014 netvořena - Průběžné provozní opravy kanalizace zajistil provozovatel VaK Zápy – dle smlouvy. 	
	<p>Provozování kanalizační sítě a ČOV v obci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posouzení vhodnosti a možností obce provozovat samostatně. - Dle výstupu posouzení: plán přechodu od VAK Zápy na vlastní zajištění nebo výběrové řízení na provozovatele. 	<ul style="list-style-type: none"> - Přezkoumání stavu, obsahu smlouvy a souvisejících skutečností, závěr: do doby rozšíření kapacity ČOV situaci s provozem ČOV neměnit. - Po rozšíření ČOV je provést nové výběrové řízení, pokud bude poskytnuta dotace, pak je VŘ nezbytné - VŘ na provozovatele v roce 2014 ve vazbě na rozšíření ČOV <p>2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provedeno výběr řízení na zhotovitele rozšíření ČOV na 2 600 EO a stavební přípravu na plný výkon, stavba zahájena v IX/2014 - IX/2014 Přidělena dotace SFŽP/EÚ k financování akce - IX/2014 Smluvní opatření s VaK Zápy k ukončení jejich služeb při náběhu ČOV na zkušební provoz - X/2014 Příprava výběrového řízení na nového provozovatele ČOV a kanalizace v obci – podmínka dotace. Dle podmínek dotace nelze obci provozovat přímo po dobu nejméně 5 let. 	<p>2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - I/2015 vyhlášení výběrového řízení na nového provozovatele ČOV a kanalizace - VI/2015 převzetí díla a kolaudace - rozšířený ČOV ke zkušebnímu provozu – uzavření smlouvy s vybraným novým provozovatelem - VI/2015 – Závěrečné vyúčtování dotace SFŽP - Monitorovací zpráva k udržitelnosti dotačního titulu ČOV <p>Doporučení pro aktualizovaný program:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Průběžné hodnocení stavu provozu ČOV a plnění povinností provozovatele (dle podmínky dotace a smlouvy s vybraným provozovatelem) - Roční monitorovací zprávy - 2019 – Rozhodnutí, zda bude ČOV po skončení období určeného dotací provozovat ČOV sama, nebo provede nové výběrové řízení.
	<p>Veřejné osvětlení (VO)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Částečná rekonstrukce v celé obci VO (svítidel a rozvaděčů), - Zřízení VO v ulicích Dubová, Akátová a Březová, - Zřízení VO v lokalitě Lány I (ulice Lánská, Řipská a Pakoměřická) - Zajištění smlouvy k průběžné údržbě stávajícího VO v obci na další období - Zřízení semaforu u zastávek MHD ve středu obce 	<ul style="list-style-type: none"> - Částečná rekonstrukce VO + lokalita Lány I splněno. - Zřízení VO nerealizováno, z důvodu lhůty stavebního povolení, které bylo nutno pro akci zajistit, realizováno do konce roku 2013. - Smlouva nebyla řešena/Posunuto na rok 2014 - Semafor zamítnutý PČR, 40 km/h v obci považováno za dostatečné 	<p>2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Do II/2015 – provést revizi prostor obce o stavu dostatečného osazení VO s definicí potřeby doplnění v roce 2015/ případně pro rok 2016 (ulice Ve vilkách a Polní) - Podle rozsahu revize zajistit doplnění na objednávku nebo poptávkovým řízením - Provést dle pasportizace VO v obci označení jednotlivých svítidel k rychlejší identifikaci závad (využití

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013 nebo 2014	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření	Plán úkolů/ projektů na rok 2015 a podklady pro aktualizaci Programu
		2014 - zřízení nového VO v části ulice K remízku na základě veřejného poptávkového řízení - doplnění svítidel v některých částích ulic - zprovoznění výstražného označení přechodu u zastávek - zřízení odběrného místa pro akce ve Velkém parku (Palouku) - průběžné opravy VO dle hlášení poruch občany - rekonstrukce osvětlení kostela	podkladů z roku 2010) - Od X/2015 nastavení informačního systému o poruchách VO – dle identifikátorů VO - Ověření stavu životnosti a předpokládaného času nutné obměny VO v lokalitách Central Group a ulici Západní včetně nacenění - Dokončení převzetí VO od investorů ze smluv před rokem 2010 (p. Vyhnálek, p. Mašek) Doporučení pro aktualizovaný program: 2016 – Provedení výběrového řízení na dodavatele údržby VO pro další období - Poptávková řízení pro velké opravy a instalace doplnění VO - Dle výstupu ověření životnosti VO ve vybraných lokalitách plánovat obnovu - Zvážení projektu výběrového řízení na celkovou obměnu VO za úsporné (dotace, kalkulace, záruky) – realizace po roce 2018 dle rozhodnutí nového ZO
	Zřízení obecního rozhlasu - Zřízení základní sítě bezdrátového rozhlasu ve všech částech obce a ústředny - Likvidace zbytků původního rozhlasu	- Splněno, rozhlas funkční od IX/13/, v roce 2014 uhrazen doplatek díla 2014 - Doplnění rozhlasu pro severní část obce (Agátová) - Zajištění náhradního zdroje pro funkčnost rozhlasu při výpadku el. proudu – potřeby krizového řízení	2015 - Zajištění běžné údržby rozhlasu - vyřazení staré rozhlasové ústředny z majetku obce Doporučení pro aktualizovaný program: - plánovat fin. prostředky k výměně napájecích zdrojů /od roku 2017 - ve vazbě na výstavbu v nových lokalitách plánovat realizaci doplnění rozhlasu v nich
	Vodovod - Výstavba dalšího vodovodního přivaděče pro novou výstavbu v severní lokalitě - zajišťují investoři nové výstavby. - Posouzení dostatečnosti zásobování vodou všech lokalit v obci a rozsahu nutných opatření pro zásobování rozvojových lokalit	- Posouzeno v rámci přípravy projektu developera, další výstavba v obci není možná bez nového řadu pro severní lokalitu – viz ÚP obce. - Vodovodní přivaděč v kú Libeznice pro obec Hovorčovice vybudován – investor Central Group. 2014 Dle jednání s ním a jeho nabídky předá vodovod obci až bude s ním uzavřena plánovací smlouva k jeho záměru (uvedené je vazbě i na plánovací smlouvu s Radotín Development).	2015 - Do II/2015 ověřit u Vodáren Kladlo posílení zásobování obce po vybudování přivaděče v majetku investora, další postup obce podle oficiálního stanoviska Vodáren, zároveň zjistit rezervu kapacity pro další výstavbu v obci bez tohoto přivaděče Projednat na ZO v III/2015 a dle toho stanovisko obce k další výstavbě v obci (důsledně vyžadovat vyjádření Vodáren) - Jednání s developery nelimitovat vlastnictvím přivaděče, obcí požadovat plnění dříve dohodnutých závazků developerů a splnění požadavků územního plánu Doporučení pro aktualizovaný program: 2016 – Revize stavu zásobování vodou v souvislosti se

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013 nebo 2014	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření	Plán úkolů/ projektů na rok 2015 a podklady pro aktualizaci Programu
	<p>-</p> <p>Stav plynofikace</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ověření dostatečnosti hlavních přivaděčů plynu do rozvojových lokalit obce - Podle výstupu zpracovat návrh řešení zásobování rozvojových lokalit plynem 	<ul style="list-style-type: none"> - Dle vyjádření Pražské plynárenské distribuce, vždy musí řešit developer/investor, předběžně distribuční vedení pro rozvojové záměry v obci jsou dostatečné <p>2014 závěr ZO v rámci revize Programu: Zásobování plynem pro nové lokality řešit jen regulačním plánem a plánovací smlouvou na náklady investorů, Obec rozvoj plynofikace na své náklady řešit nebude.</p>	<p>stavem realizace developerských projektů v severní lokalitě obce a rozhodnutí pro další období po jednání s Vodárnami, včetně případné stavební uzávěry v obci do dořešení dostatečnosti zásobování vodou</p> <p>2015 a další období</p> <p>Otázky plynofikace nových lokalit posuzovat obcí v rámci jednání o plánovací smlouvě a regulačních plech s investory,</p>
Rozvojové lokality (Developerské projekty)	<ul style="list-style-type: none"> - Realizace plochy "Pod Lesem", investor Radotín Development s.r.o. - Výstavba nové přístupové komunikace do lokality „Pod lesem“ (trvalé řešení), souběžné povolení výstavby na přilehlém pozemku – v lokalitě 9b - Revize všech rozvojových lokalit dle ÚP a ověření zájmů investorů - Stanovení harmonogramu postupné realizace v letech 2014 a dalších - Příprava a jednání s CG o projektu na ploše 1 a 5, realizace v roce 2014 - Příprava a jednání s p. Chalupou o projektu na ploše 8a,8b (Lány II) 	<ul style="list-style-type: none"> - Zájem investora Radotín trvá, jednání probíhají, mělo by být připraveno k realizaci na jaře 2014, - Zájem investora p. Chalupy je realizovatelný po dořešení ČOV - projednáno, - Obdobně i CG, ti však zatím o jednání s obcí nemají zájem. - Výjimku výstavby na ploše 9b udělit nelze - dle ÚP je nutné lokalitu řešit jako celek. - Všechny úkoly posunout do realizace v roce 2014 <p>Závěr z roku 2013: Nové ZO v rámci revize plnění v roce 2014 ověří stav developerských záměrů a rozplánuje případně na roky 2015-2018</p> <p>2014 průběžná jednání s developery, ti průběžně neadekvátně reagovali na požadavky obce k respektování podmínek územního plánu a postupů k plánovací smlouvě, proto nadále probíhali jednání</p>	<p>2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Do II/2015 ve spolupráci s výborem pro výstavbu ZO posoudit poslední nabídku CG z XII/2014, a pokračovat a dle výstupu pokračovat jednání. - Po splnění základních podmínek obce definovaných na jednání XI/2014 k záměru Radotín Development a jejich předložení developerem, ZO ve spolupráci s Výborem pro výstavbu stanoví další postup ve věci - Případnou realizaci projektů časově harmonizovat v plánovacích smlouvách aby nebyly zhoršeny podmínky v obci. - U obou projektů je předpokládána v návaznosti na předchozí jednání finanční participace obce k budování infrastruktury v severní lokalitě obce – nutno zohlednit v rozpočtech hospodaření obce.. <p>Doporučení pro aktualizovaný program:</p> <p>Revizí 2015 podle stavu jednání s developery časově harmonizovat projekty na 2016 – 2019 a další období vždy ve vazbě na život obce a rozpočty</p>
	<p>Stanovení zásad pro výstavbu v obci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výše infrastrukturních poplatků a podmínek pro velkého/středního investora/individuální stavebníka, - Stavební zásady a revize lokalit budou po schválení ZO samostatnými přílohami Programu rozvoje obce. 	<ul style="list-style-type: none"> - S ohledem na posun realizace plochy Pod Lesem na rok 2014 připravovat další projekty s developery až od roku 2015 - Konkrétní podmínky pro danou lokalitu vždy zakotveny v plánovací smlouvě <p>2014 Jsou připraveny Zásady pro výstavbu, z důvodu nedodání některých podkladů obcí nebylo možno projednat v ZO, dořešit v 1 Q 2015</p>	<p>2015</p> <p>Do II/2015 projednat návrh Zásad pro výstavbu ve Výboru pro výstavbu, případně upravit a nejdříve v IV/2015 projednat v ZO. <u>V zásadách zohlednit požadavky na obč. vybavenost</u></p> <p>V případě schválení ZO od V/2015 při výstavbě v obci obcí trvat na dodržení těchto zásad ze strany investorů</p> <p>Doporučení pro aktualizovaný program:</p> <p>Veškeré stavební záměry investorů v obci kromě standardních indiv. záměrů posuzovat stavebním výborem.</p>

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013 nebo 2014	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření	Plán úkolů/ projektů na rok 2015 a podklady pro aktualizaci Programu
Podpora podnikání v obci	<ul style="list-style-type: none"> - Adresář služeb a výrobců v obci – do VII/13, zavedení rubriky webu obce - Poptávková řízení obce přednostně místní podnikatelské sféře a subjektům se sídlem v obci. - Souběžně výběr aktivit vhodných pro náplň práce Technických služeb obce - V rámci revize využitelnosti budov z majetku obce vytipovat vhodné pro podnikání v obci 	<ul style="list-style-type: none"> - Adresář splněn, novelizace na webu obce, - Pokud není povinné výběrové řízení, oslovovány místní subjekty, výhodnost vždy ověřována srovnáním z více nabídek. - Činnosti vhodné pro Technické služby vytipovány a zahrnuty do projektu jejich zřízení. <p>2014 Pokračováno dle stanovených zásad,- kladná stanoviska obce k provozu potravin Katka, stánek zmrzliny na Hlavní, parkoviště pro veterinární ordinaci. Využitelnost prostor pro podnikání s ohledem na velké projekty (ČOV, škola, komunikace zatím neřešeny), zajištěna údržba. Na základě zkušeností obcí v dalším období podporovat projekty podnikatelů rozšiřující služby občanům, případně podmínky zaměstnanosti, nebo mající sídlo v obci, případně bydliště majitelů v obci. Promítnutí těchto skutečností do OZV o poplatcích a podmínek hlášení rozhlasu.</p>	<p>2015 V rámci projektu zřízení Technických služeb zohlednit stav podnikatelských subjektů v obci vhodných pro kooperaci a obory, které zatím zajišťovány nejsou</p> <p>Aktualizovat adresář služeb a výrobců na webu obce</p> <p>Do VI/2015 ve výboru pro výstavbu a komisi pro sociální otázky a zájmové otázky projednat stv podnikatelského prostředí v obci s doporučením obci, které předměty podnikání je vhodné v obci v dalších letech podporovat pro potřeby občanů.</p> <p><u>Doporučení pro aktualizovaný program:</u> - Průběžně ročně aktualizovat adresář - V souvislosti se záměry a realizaci využitelnosti budov v majetku obce, vždy zohledňovat zásady – viz závěr 2014 a výstup z jednání výboru z roku 2015 – V rámci projektu č.p.1 posoudit další využitelnost objektu OÚ a volných prostor v rekonstruované m č.p.1</p>
Rekonstrukce a výstavba budov ve vlastnictví obce	<ul style="list-style-type: none"> - Ověření stavu budov ve vlastnictví obce a stanovení rozsahu nezbytné údržby. - Projekt využitelnosti budov a pozemků v majetku obce včetně finančních kalkulací, možností financování a vazeb na projekty z Programu rozvoje obce: DPS, budova školy (studie využitelnosti pro školství), budova ve statku (dílny, patro) a plochy k ní náležející, budova č.p.1, plochy v majetku obce, přístupové komunikace k objektům, plochy a objekty vhodné k prodeji, vhodné plochy ke směnám s PF nebo SÚS. - Dle výstupu posoudit využitelnost majetku obce a definovat potřeby obce na nové objekty v rozvojových lokalitách s požadavky na investory, či získání ploch a prostředků pro jejich výstavbu v péči obce. 	<p>Všechny objekty je vhodné zachovat k využití v dalším období, žádný neprodávat, o účelu využití rozhodovat 2015-2018. ZO 11/2013 rozhodlo o využití budovy školy na znovuzřízení školy v obci. Ostatní prostory/ plnění v celém rozsahu posunout na roky 2015-2018. Závazný harmonogram nakládání s majetkem obce, po schválení samostatná příloha Programu rozvoje obce na roky 2014-2018</p> <p>2014 - Výstavba budovy školy - zprovoznění místností v budově ve statku – využití pro knihovnu a zájmové aktivity (Občanské spolky)</p>	<p>2015 Do VII/2015 kolaudace školy Do VII/2015 projekt a stavební povolení k č.p.1 Zajištění běžné údržby všech objektů</p> <p><u>Doporučení pro aktualizovaný program:</u> Do III/2016 Zpracování harmonogramu využití všech budov v majetku obce s čae stanovením účelu, termínů realizace a zároveň zpracování dalších potřebných objektů (např. sportovní hala/ tělocvična) a požadavků na objekty občanské vybavenosti pro developerské projekty. Do IX/2016 projednání v ZO a vydání ve formě přílohy Programu. 2017 – dle demografického vývoje v obci zahájit přípravu výstavbu druhého stupně ZŠ – samostatným projektem. Od 2017 a další období plnit úkoly z Harmonogramu.</p>

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013 nebo 2014	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření	Plán úkolů/ projektů na rok 2015 a podklady pro aktualizaci Programu
Odpadové hospodářství	<ul style="list-style-type: none"> - Revize provozu sběrného místa, vyhodnocení dosavadní efektivnosti sběru, vydání závazných provozních pravidel pro roky 2013-2014 - Revize rozmístění sběrných míst separovaného odpadu a určení míst v rozvojových lokalitách (do plánovacích smluv) - Analýza alternativních možností svozu komunálních odpadů a výběr nejhodnější varianty pro obec (s ohledem na rozvoj obce /nárůst obyvatel/ochranu životního prostředí) - Ověření výhodnosti současné svozové firmy a analýza konkurence, - Analýza možností zřízení sběrného dvora v obci, vytvoření závazného postupu pro zřízení sběrného dvora od roku 2014 (k náplni Technických služeb), - Příprava zadání výběrového řízení pro jednotnou estetickou a funkční podobu míst sběru separovaných odpadů - Aktualizace OZV k odpadům na rok 2015 	<ul style="list-style-type: none"> - Ověřena dostatečnost sběrného místa pro stávající potřeby obce, není nutno v 2014 řešit (i s ohledem na vytíženost v souvislosti s dostavbou ČOV a výstavbou komunikací), - novelizace OZV k organizaci odpadů IV/2013 /Ostatní úkoly se posouvají do roku 2014 - S ohledem na současnou smlouvu a závazky, které z ní pro obec plynou řešit výběr svozové firmy řešit až novým ZO. - Pro rok 2014 bude nadále v provozu pouze sběrné místo <p>2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - ověřena OZV k odpadům, poplatky nezvýšeny - získány podklady k možnostem zřízení sběrného dvora v obci - na základě změny zákona o odpadech nutno do III/2015 novelizovat OZV o problematiku bio odpadů a kovů 	<p>2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Do III/2015 projednat aktualizaci OZV k odpadům a vytvořit podmínky v obci pro sběr bio odpadů a kovů - Od IV/2015 provoz sběrného místa dle novelizované OZV. - Kompletní příprava podkladového materiálu pro zřízení sběrného dvora (obec/ sdružení obcí), organizaci míst pro tříděný odpad - výstup pro jednání ZO v XI/2015 k rozhodnutí na další období, včetně podílu technických služeb (provoz dvora) - Do III/2015 – ověření dotačních titulů pro odpadové hospodářství – výstupy do podkladového materiálu pro ZO <p>Doporučení pro aktualizovaný program:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016 – výběrová řízení na dodavatele svozu odpadů – ověření cen trhu - Výstavba sběrových míst v nových lokalitách v péči developerů - Úpravy prostor sběrových míst ve stávající zástavbě - Od 2016 realizace rozhodnutí ZO z XI/2015 k sběr. dvoru. - Roční ověřování poplatku občanů za svoz pro OZV
Veřejná prostranství	<ul style="list-style-type: none"> - Vyčlenění části pozemku 56/338 (do 1000 m²) pro potřeby zřízení veřejného hřiště s přírodními prvky, nabídnout MŠ k realizaci formou komunitního projektu, stanovení podmínek a postupu (vedení MŠ, stavební výbor, majetková správa), zjištění možností získání prostředků z MAS - Kontrola stromů v parku v Nádražní, - Rozhodnutí k vrbě na zahradě v MŠ (záchrana – likvidace) - Pravidelná revize herních prvků na dětských hřištích - Pravidelná údržba všech ploch – v údržbě obce - Údržba a prořez stromů ve Velkém a malém parku, posouzení využitelnosti parku a stanovení postupu revitalizace na roky 2014-2018 (podle výsledku restitučního sporu) - Jednání s majiteli „Remízku“ o pravidlech vstupu veřejnosti, o výstupu informovat veřejnost (web, zpravodaj, rozhlas) 	<ul style="list-style-type: none"> - S ohledem na změny ve vedení MŠ posunuto na rok 2014 - Kontrola stromů v parku v Nádražní - splněno - Vrba MŠ - zajištěno odborné ošetření, strom zachráněn. - Revize – splněno - Pravidelná údržba probíhá - Velký a malý park přesunout na rok 2014 (podle výsledku restitučního sporu) - Remízek – úkol trvá <p>2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pozemek 53/338 –vytvořen sáňkovací kopec, MŠ řeší své záměry realizací zahrady - Úklid pozemku u hřiště na základě dohody s restituenty - kompletní revitalizace Velkého parku a části malého - likvidace bildbordů - Vyčištění a údržba koryta potoka 	<p>2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekultivace sáňkovacího kopce – zatravnění, osázení, - Spolupráce s MŠ při realizaci přestavby školní zahrady - Údržba prostranství – viz oddíl Údržba obce - Vyklizovací žaloba – část malého parku, podle výsledku sporu zajištění rekultivace zbytku malého parku. - Zajištění důsledné kontroly stavu záborů veřejných prostranství (působnost OZV místní poplatky a prevence pomocí OP a zpravodaje) <p>Doporučení pro aktualizovaný program:</p> <ul style="list-style-type: none"> - průběžně údržba veřejných prostranství – viz údržba obce – směrnice starosty (náplň Technických služeb, včetně údržby dětských hřišť, stromů , potok) - stav záborů veřejných prostranství (působnost OZV místní poplatky a prevence pomocí OP a zpravodaje) - Likvidace stávajícího systému živelné reklamy a směrovek a nahrazení kulturním jednotným systémem reklamy na obci vymezených místech, včetně systému informačních tabulí.i - Podle výsledku realizace dohod s restituenty vytvoření zázemí ve Velkém parku pro akce (WC, Altán)

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013 nebo 2014	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření	Plán úkolů/ projektů na rok 2015 a podklady pro aktualizaci Programu
Údržba a úklid obce	<ul style="list-style-type: none"> - Revize stávajícího systému údržby a stanovení novelizovaných zásad pro rok 2013 (počet zaměstnanců OÚ beze změny), vnitřní směrnice OÚ – příkaz starosty, plán údržby obce v letním a zimním období, včetně využití zametacího stroje - Projekt přípravy zřízení Technických služeb, uzavření smlouvy obce s TS s.r.o. na údržbu, v prvním pololetí souběh a přechod zaměstnanců OÚ do TS 	<p>Podklady a kalkulace pro zřízení Technických služeb připraveny, projednat v I/2014 a podle výstupu zřídit TS s.r.o. po rozhodnutí ZO od IV/2014</p> <p>2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viz vyhodnocení stavu a opatření v oblasti Organizační struktura obce - Úklidová četa od XI/2014 posílena o jednoho pracovníka - doplňní výbavy – sněhová fréze a zahradní traktor 	<p>2015</p> <p>Viz opatření pro údržbu obce uvedená v oblasti Organizační struktura obce</p> <ul style="list-style-type: none"> - Údržbu provádět v rozsahu a způsobem stanoveným ve směrnici starosty XI/2015 pro ZO příprava rozhodnutí pro 2016 jakým způsobem nahradit stávající multikáru (životnost) <p>Doporučení pro aktualizovaný program:</p> <ul style="list-style-type: none"> - V případě zřízení Technických služeb, přenos odpovědnosti za údržbu a úklid na ně a to na základě smlouvy - ZO sledovat v souladu se Zákonem o obcích efektivnost a soběstačnost TS - Rozšiřovat jejich působnost Technických služeb ve vazbě na rozvoj obce a možné oblasti jejich využití uvedené v tomto Programu.
Školství (MŠ a ZŠ)	<ul style="list-style-type: none"> - Odstranění vad rekonstrukce školky (nedodělky, schody, květinová vana) - Vedení MŠ – konkurs na ředitelku - Spolupráce MŠ na podpoře komunitního života sociální péči (kuchyň) – společný projekt se zřizovatelem - Zajistit dle školského zákona spádovou ZŠ od školního roku 2014/15 - Spolupráce MŠ s rodiči při komunitním projektu veřejného hřiště na 56/338 - Studie využitelnosti budovy bývalé ZŠ pro zřízení školy v obci (první ročníky) a projednání dalšího postupu na ZO do IV/2014 	<ul style="list-style-type: none"> - Vady odstraněny, od VII/2013 nová ředitelka MŠ, - Spádovou školu nelze zajistit, okolní obce i Praha odmítá, výstup projednat na ZO v XII/13 - Veřejné hřiště MŠ posunout na rok 2014 - Rozhodnutí ZO ve věci zřízení ZŠ v obci <p>2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - VII/2014 projektová dokumentace a stavební povolení na stavbu ZŠ a zřízení (ZŠ+MŠ jeden subjekt - Získání dotace MF a zahájení stavby ZŠ - Reklamae vad budovy MŠ - Pro 2014 – 15 docházka zajištěna jednáním OÚ 	<p>2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budova škola – viz oblast rekonstrukce budov - Do VII/2015- Zajištění administrace provozu ZŠ dle školského zákona (činnosti uvedené ve zřizovatel. listině) a zahájení provozu. - Do rozpočtu obce zahrnout provoz ZŠ - řešit dětského hřiště za využívané v MŠ(zrušení v návaznosti na zahradu) <p>Doporučení pro aktualizovaný program:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ověřování kapacit ZŠ a MŠ a kvalita výuky - Plnění povinností zřizovatele a zajištění celkové školní docházky –od roku 2019, 2017 zahájit přípravu výstavby pro druhý stupeň a příslušnou administrativu.
Životní prostředí	<ul style="list-style-type: none"> - Ověření obsahu projektu „Protipovodňová opatření“ a projednání návrhu jeho realizace na ZO v I/2014 včetně finanční náročnosti a materiálního zajištění (možná část náplně pro Tech. služby) - Dořešení vlastnického vztahu k hrázi rybníka (směna za komunikaci s ČRS), spolupráce obce při čištění rybníka - Údržba a opatření k provozu Malého a Velkého parku – příprava a realizace trvalého rázu (závislé na výsledku restitučního sporu) - Revize údržby toku potoka v obci (náplň pro Technické služby, spolupráce s občany) 	<ul style="list-style-type: none"> - Projekt protipovodňová opatření je vhodné realizovat, zahájení první akce - příprava přeložky toku potoka za hřištěm a dořešení vlastnictví mostků v lokalitě u Rybníka/Realizace 2014-15, - Směna hráze realizována. - Údržba parků na rok 2014 plánovat pokud bude restituční spor dořešen do konce roku 2013. <p>2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizace opatření – viz oblast Veřejná prostranství - v rámci rekonstrukce hřiště oprava vypustného potrubí z rybníka 	<p>2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Součinnost obce s ČRS pokud bude zahájeno čištění rybníka - Zjištění podmínek dotačních titulů pro protipovodňová opatření <p>Doporučení pro aktualizovaný program:</p> <p>2016 – Dle výstupu o podmínkách dotačních titulů plánovat pro celé období postupnou realizaci ze studie protipovodňových opatření s prioritou na území obce</p> <p>Průběžná údržba toku potoka</p>

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013 nebo 2014	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření	Plán úkolů/ projektů na rok 2015 a podklady pro aktualizaci Programu
Sportovní a kulturní aktivity a život komunity	<ul style="list-style-type: none"> - Dořešit vlastnické vztahy na hřišti, odkoupení pozemků a uzavření víceleté smlouvy s OS SKK do června 2013 - Podpora spolků a sdružení formou příspěvků obce - Využití prostor v MŠ pro volnočasové aktivity občanů - Spolupráce s farností - využití kostela pro kulturní akce - Dle projektu využitelnosti budov řešit prostory vhodné pro sport a kulturu ve spolupráci s OS a výborem pro občanské záležitosti 	<p>Vše plánované splněno V roce 2013 nebyly řešeny prostory pro činnost spolků mimo SKK (tam smlouva k areálu na 15 let. a participace obce na vybudování nového povrchu hrací plochy a automatické závlahy</p> <p>2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - příspěvek SKK na rekonstrukci kabin – realizováno - vykoupeny poslední pozemky v areálu SKK – vytvořeny podmínky pro další sportoviště - ostatní plněno jako v roce 2013 - zřízeny prostory ve statku a na základě smluv užívány novým skautským oddílem a Spolkem Felix Libery - zajištěno přestěhování knihovny a její fungování v náhr. prostorech 	<p>2015 Do II/2015 rozhodnout o výši příspěvků zájmovým a promítnout do rozpočtu Do VI/2015 uzavření dodatku s SKK (po zveřejnění záměru) na pronájem nově získaných pozemků v areálu hřiště Do VII/2015 v rámci přípravy chodu ZŠ připravit projekt využití školní jídelny a knihovny pro kulturní aktivity v obci a činnost komise pro sociální otázky a zájmové aktivity (vyžití pro seniory)</p> <p>Doporučení pro aktualizovaný program:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roční poskytování příspěvků zájmovým subjektům - Zavést roční koordinační schůzky představitelů subjektů v obci ke koordinaci akcí v průběhu roku - Zapojit ZS a pokračovat MŠ v působnosti k volnočasových aktivitám - Spolupráce s farností pro využití kostela ke kulturním akcím - Příprava projektu společen. prostor v rekonstruovaném č.p1 - Pro období 2020 a dál řešit možné využití budov ve statku - Úloha komise pro sociální otázky a zájmové aktivity a výstupy její činnosti, zejména pro oblast začlenění občanů z nových loklit.
Památky, pohřebnictví	<ul style="list-style-type: none"> - Spolupráce s farností v péči kostel - Zjistit stav kapacit hrobových míst na pozemku kostela - Zjištění zájmu občanů o zřízení obecního hřbitova a posouzení vhodnosti s ohledem na demografický vývoj a získání podmínek pro jeho případné zřízení 	<ul style="list-style-type: none"> - Plněno, poskytnuty příspěvky na okapy - Stav hrobových míst pro roky 2014-2015 zatím dostatečný, občané mají zájem i samostatný hřbitov <p>2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - poskytnuty příspěvky pro opravu oken v kostele - údržba pozemků obce v okolí kostela, - slavnostní osvětlení kostela 	<p>2015 Zajistit jednání k možnosti odkupu pozemků k zřízení hřbitova .</p> <p>Doporučení pro aktualizovaný program:</p> <p>Spolupráce s farností v péči o kostel a jeho okolí, využívání prostor kostela k vybraným akcím obce Podle jednání k pozemkům zřízení obecního hřbitova připravit na období po roce 2020, Pokud nebudou uvažované pozemky k dispozici, najít náhradní do konce roku 2018</p>
Sociální péče a zdravotnictví	<ul style="list-style-type: none"> - Posouzení podmínek využití kapacity kuchyně MŠ pro stravování seniorů - Podpora péče o seniory - Právní poradenství seniorům 1 měsíčně - Projekt využitelnosti budov - vhodnost a poptávka po zřízení lékařské péče v obci - DPS: zjistit potřebu a zájem o péči o umístěné občany s případným přesahem pro ostatní seniory či zdravotně znevýhodněné + podmínky případných dotací (v případě, že bude žádoucí DPS zachovat) 	<ul style="list-style-type: none"> - Využití kuchyně MŠ posunuto na 2014-2015 - Podpora + právní poradenství splněny - Ostatní úkoly posunout na 2015-2018 <p>2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - V druhé polovině roku nezajištěna právní poradna(zdraví externího právníka) - Smlouva se sociál. Odborem ORP k rozvozu stravy osamělým seniorům - Stravování seniorů posunuto na rok 2015 v souvislosti se ZŠ, kde je uvažováno 	<p>2015 Od III/2015 zajistit právní poradnu pro seniory Akce dle výstupu jednání komise pro sociální otázky a zájmové aktivity Od IX/2015 – možnosti stravování seniorů ve výdejně ZŠ</p> <p>Doporučení pro aktualizovaný program:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Průběžně akce jako v roce 2015 - Do roku 2018 Projekt využitelnosti DPS v dalším období pro péči o seniory s praktickými výstupy projektu od roku 2020 - V návaznosti na projekt č.p.1 usměrnit občanskou vybavenost s ohledem na seniory, např. lékář v místě,

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013 nebo 2014	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření	Plán úkolů/ projektů na rok 2015 a podklady pro aktualizaci Programu
Bezpečnost	<ul style="list-style-type: none"> - Revize stávající smlouvy s hasiči Ďáblice a posouzení vhodnosti této spolupráce s nabídkami hasičů z okolních obcí – zachovat dostupnost a ověřit výši nákladů - Úprava režimu provozu OP – noční a víkendové služby, příprava projektu posílení obecní policie od roku 2014, reorganizace - Revize a aktualizace krizových plánů obce se zprávou pro ZO v říjnu 2013 	<ul style="list-style-type: none"> - Smlouvu s Hasiči posunout na rok 2014 - Projekt rozšíření OP na rok 2015 - Režim OP upraven a funkční, pokračovat i v roce 2014 - Stav krizových plánů projednat na ZO v XII/2013 <p>2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozhodnuto o pokračování využití SDH Ďáblice pro PO v obci - Zpracovány Nové krizové plány obce, schváleny v ZO V/2014 	<p>2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pokračování smlouvy s SDH Ďáblice - Působnost obecní policie – viz Oblast Organizační struktura - Krizové řízení – pravidelné roční školení zastupitelů a pracovníků OÚ a provedení dílčího nácviku <p>Doporučení pro aktualizovaný program: Činnost Obecní policie plánovat dle zásad uvedených v oblasti Organizační struktura obce, zvážit případné posílení pro kontrolu Průběžně obdobné úkoly jako v roce 2015 Při realizaci nových lokalit zajistit vždy aktualizaci Krizových plánů.</p>
Ostatní důležité záležitosti	<ul style="list-style-type: none"> - Revize nedodělků z dřívějších developerských projektů a opatření k nápravě - Soudní spor obce k stavu ul. Veleňská, Nádražní – k dořešení - Hasičská zbrojnice – platnost prodeje, právní dořešení. - Soudní spory obce s restituenty – záměrem obce je dohoda s nimi k ukončení sporů - Dořešení změny č.1 a 2 UP a příprava změny č.3. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zmapováno, rozsah vyžaduje řešení i v roce 2014, zatím dořešena lokalita Mane/ Zahrnout do úkolů 2014, pokračovat v řešení problémů - Spor s IMOS pokračuje – úkol i na 2014 - Restituční spor – dle usnesení XI/2013, zahrnout do 2014 - Odblokováno- dořešeno, probíhá projednávání změny č. 1, zahrnout do 2014. <p>2014</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dořešena změna ÚP č.1 – vyhlášena XI/2015 - Jednání s p. Vyhnálkem k lokalitám, které realizoval, je nutno 2015 dokončit, tak aby lokality obci předal - Uzavřena dohoda s restituenty k nápravě vztahů - Dořešeny majetkové vztahy obce k hasičské zbrojnici - Rozsudek v prvoinstančním soudu ve sporu obce s IMOS – případy kanalizace – ve prospěch obce. 	<p>2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stanovit postup a realizovat jej k realizaci závazků developerů p. Vyhnálek, p. Chalupa (po Ekospolu), p. Mašek, předání infrastruktury obci z jejich lokalit. - Soudní spor – IMOS – Nádražní – odvolání IMOS - Soudní spor – Mgr. Stehlík k pozemkům komunikací Družstevní a Střední - Soudní spor Jungwirthová a hájková k části pozemku malého parku - Změna č.3 územního plánu a po jejím schválení v ZO zahájit plnění obsahu dohod s restituenty (dle samostatného harmonogramu- je zpracován <p>Doporučení pro aktualizovaný program: Příslušně pokračovat v záležitostech z roku 2015, pokud nebudou dořešeny. Resty po investorech dořešit nejpozději do konce roku 2016, případně i cestou soudních sporů. 2018 - Pro nové ZO připravit přehled otevřených záležitostí k řešení v období 2018-2022- pokud budou.</p>