



# VYHODNOCENÍ STAVU PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z PROGRAMU ROZVOJE OBCE HOVORČOVICE V ROCE 2015

## I. URČENÍ DOKUMENTU

V rámci projednání postupu k aktualizaci obsahu dokumentu Programu rozvoje obce na období do roku 2018 a výhledu do roku 2022 veřejným zasedáním zastupitelstva obce dne 17.12.2015 bylo rozhodnuto jako první krok provést vyhodnocení úkolů/projektů stanovených revizí uvedeného dokumentu schváleného jednáním ZO 28.1.2015.

Toto vyhodnocení stavu splnění úkolů/projektů v roce 2015 je určeno pro informaci občanů a veřejnosti a zároveň je výchozím dokumentem spolu s revizemi stavu plnění v letech 2013 a 2014 pro provedení celkové aktualizace Programu rozvoje obce na roky 2016 – 2022, které bude provedeno v prvním čtvrtletí roku 2016 a projednáno na jednání zastupitelstvu v březnu 2016.

Z tohoto důvodu a pro přehlednost jsou ve vyhodnocení roku 2015 ponechány výsledky revizí stavu plnění v letech 2013 a 2014 a doporučení pro aktualizaci Programu na další období.

**Do doby schválení aktualizovaného Program rozvoje obce, zůstává původní Program včetně jeho upřesnění z provedených revizí stavu plnění za roky 2013 a 2014 a dále uvedeného vyhodnocení plnění Plánu na rok 2015 v platnosti v plném rozsahu.**

## II. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Vyhodnocení stavu plnění v roce 2015 bylo projednáno na pracovních schůzkách zastupitelstva obce v průběhu měsíce prosince 2015 a bylo předloženo k projednání na zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2015.

**Tento dokument byl schválen usnesením ZO č.12/2015 dne 17.12.2015**

# VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ/PROJEKTŮ V ROCE 2015

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013, 2014 a na rok 2015	<u>Stav plnění:</u> Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření/ <b>Vyhodnocení plnění v roce 2015</b>	Podklady pro aktualizaci Programu
Organizační struktura obce	- Revize interních procesů Obecního úřadu a jejich souladu s povinnostmi obce dle Zákona 128/2000 Sb.  <b>2015:</b> <b>Pro řízení a kontrolu činnosti útvarů zavést organizační plánování v ročním režimu, s měsíčním upřesňováním v rámci porad starosty.</b>	Splněno VI/13, interní procesy nastaveny dostatečně pro stávající počet obyvatel. Opatření pro rok 2014 není nutné. <u>2014</u> – S ohledem na nárůst úkolů (investiční akce a dotace) je vhodné od 2015 pro obecní úřad aplikovat organizační plánování činnosti útvarů OÚ v ročním a měsíčním režimu. <b>2015:</b> <b>leden/2015 - Vydán Organizačního plánu úkolů OÚ na rok 2015 se zahrnutím úkolů z Programu rozvoje, průběžně plněn obsah org. plánu.</b>	<b><u>Doporučení pro aktualizovaný program:</u></b> V rámci revize roku, pokud nastane změna v organizační struktuře obce či zvýšení počtu trvale hlášených obyvatel nad 2800 osob, provést revizi interních procesů OÚ.
	- Revize Organizační struktury, posouzení personální dostatečnosti k plnění programu rozvoje obce.  <b>2015:</b> <b>Reorganizace rozmístění majetkové a stavební správy v prostorech budovy OÚ.</b>	Splněno VI/13/Od 1.8. 2013 zřízení stavební správy a nového pracovního místa <u>2014</u> – Stavební správa plně funkční, nutno vytvořit prostorové podmínky k fungování (nárůst potřeb k uložení agendy a vytvoření podmínek pro jednání s veřejností) <b>2015:</b> <b>únor/2015 - Splněno, Ob. policie přestěhována.</b>	<b><u>Doporučení pro aktualizovaný program:</u></b> Při souběžné realizaci developerských a obecních stavebních projektů zvážit personální posílení stavební správy - <b>splněno v roce 2015 od 1.7. zřízení místa asistenta referenta stavební správy.</b>
	- Revize organizace údržby a úklidu obce (změna organizace a odpovědnosti za řízení, ověření výše nákladů a vhodnosti změny této složky OÚ na právní subjekt – Technické služby obce s.r.o.).  <b>2015:</b> <b>Přestěhování útvaru úklidu do nových prostor. Do VIII/2015 připravit projekt zřízení Technických služeb s.r.o., (obec zřizovatelem a vlastníkem).</b>	Splněno VI/13/Obměna řadových pracovníků údržby.  <u>2014</u> – Vydána směrnice starosty k organizaci údržby a úklidu obce, aplikována v praxi. - Projekt zřízení Technických služeb nerealizován vzhledem k objemu administrativy investičních akcí realizovaných 2014 z dotací (ČOV, škola) – viz usnesení ZO v I/2014. - Připraveny prostory pro Technické služby.  <b>2015:</b> <b>Útvar úklidu přestěhován do nových prostor v rekonstruované budově „hasičárny“.</b>  <b>Projekt zřízení Technických služeb posunut do dalšího volebního období.</b>	<b><u>Doporučení pro aktualizovaný program:</u></b> Na období 2016 -2018 zohlednit rozhodnutí ZO k zřízení Technických služeb. <b>2015 Poznámka - Usnesením ZO rozhodnuto o posunutí na další období od roku 2018.</b>  Zajistit roční aktualizaci směrnice starosty k údržbě a úklidu obce včetně případné aplikace úlohy Technických služeb.

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013, 2014 a <b>na rok 2015</b>	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření/ <b>Vyhodnocení plnění v roce 2015</b>	<b>Podklady pro aktualizaci Programu</b>
	<p>- Poptávkové řízení k zajištění právních služeb a výběr stálého právního zastoupení obce</p> <p><b>2015:</b> <b>Pokračování dosavadního právního zastoupení a zvážit řešení zajištění přestupkové komise u ORP.</b></p>	<p>Nové právní zastoupení obce od IV/2013 – splněno 2014 – ověřeno, funkční, vzhledem ke kontinuitě složení zastupitelstva po volbách není nutno na 2015 řešit.</p> <p><b>2015:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Právní zastoupení funkční.</b></li> <li>- <b>Přestupková komise zajištěna na obci.</b></li> </ul>	<p><b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b> Každoročně provést v rámci revize plnění programu vyhodnocení kvality a právních služeb s přijetím závěru na další rok. Plánovat celkovou revizi zajištění právních služeb pro obec novým zastupitelstvem na začátku roku 2019.</p>
	<p>- Ověření možnosti a vhodnosti zřízení stavebního úřadu Hovorčovice (posouzení s ohledem na rozsah výstavby v obci a potřeb obce k revitalizaci obecního majetku).</p> <p><b>2015:</b> <b>Rozhodnutí ZO z roku 2014, že pro období 2015 – 2018 nebude problematika řešena.</b></p>	<p>Ověřeno X/2013 dle Stavebního zákona je možné. S ohledem na rozsah zákonných podmínek, rozsah potenciální zástavby a malé území obce není účelné tento bod nyní řešit/ rozhodnutí ZO XI/13. 2014 / <b>2015: stav potvrzen, pro potřeby obce a jejich občanů je stávající stav – stavební úřad v Líbeznících dostatečný.</b></p>	<p><b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b> Zřízení Stavebního úřadu znovu posoudit při přípravě aktualizace Programu rozvoje v roce 2019.</p>
	<p>- Změna organizace výkonu působnosti obecní policie a posouzení dostatečnosti stávajícího rozsahu</p> <p><b>2015:</b> <b>Pokračování v dosavadní organizaci působnosti obecní policie (v měření rychlosti zohlednit data průjezdnosti vozidel ze studie dopravní obslužnosti).</b></p>	<p>Organizace výkonu OP změněna od V/2013, zařazení nočních + víkendových služeb, od IX/2013 pilotní projekt veřejnoprávní smlouvy s OP v Tišicích. Pro rok 2014 zachovat stávající počet strážníků a organizaci OP <b>2014/ 2015: Nastavený systém funkční, pro aktuální potřeby obce jeden strážník dostatečný, počet obyvatel nedoznal podstatného nárůstu. Působnost obecní policie potřebná.</b></p>	<p><b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Změnu počtu strážníků posoudit každoročně dle nárůstu obyvatel, posílení od počtu trvale hlášených 2500 obyvatel.</li> <li>- Zvážit pořízení vlastního radaru.</li> </ul>
	<p>- Příprava materiálních podmínek: a) nové prostory pro OÚ, stavební úřad b) prostory pro Technické služby. - Rozhodnutí o využití stávající budovy OÚ.</p> <p><b>2015:</b> <b>– Oprava střechy stávající budovy OÚ do VII/2015 Projektová dokumentace a stavební povolení pro rekonstrukci č.p.1 – nový OÚ, služebna OP, knihovna společenský sál.</b> <b>- Příprava finančního zajištění rekonstrukce č.p.1- dotace a vlastní prostředky.</b></p>	<p>Změna prostor OÚ není dle výstupu revize v roce 2014 nutná, (platí i pro 2015) zajistit pouze prostory pro Technické služby s.r.o. Do V/2014, doporučení ke zvážení změn prostor OÚ v roce 2015. <b>2014</b> – na základě rozhodnutí k stavebnímu úřadu a výhledu zřízení technických služeb rozhodnuto ZO VII/2014 o rekonstrukci „hasičárny“ na objekt Tech. služeb a zatím i OP, realizováno včetně napravení majetkových vztahů k objektu. - XII/2014 rozhodnuto o přípravě projektu k rekonstrukci č.p.1 <b>2015: Střecha OÚ opravena v lednu/2015. Rekonstrukce č.p. 1 z finančních důvodů pozastaven (investice do školství a komunikací), provedena soutěž pro projekt rekonstrukce</b></p>	<p><b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zvážit projekt realizace rekonstrukce č.p. 1.</li> <li>- V rámci projektu rozhodnout o využití stávající budovy OÚ – pošta, lékařské ordinace, další – podle ankety s občany.</li> </ul> <p><b>2015 - Poznámka: Na základě finančních možností obce a dotačních titulů v rámci aktualizace Programu zvážit období, ve kterém realizovat a využít návrhy z poptávky na zpracování projektu č.p.1 z ledna 2015.</b></p>

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013, 2014 a na rok 2015	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření/ <b>Vyhodnocení plnění v roce 2015</b>	<b>Podklady pro aktualizaci Programu</b>
	<p>- Samostatný projekt na zpracování a administraci dotací - organizace výběrového řízení na externí agenturu.</p> <p><b>2015:</b> <b>Do III/2015 – výběr administrátora na základě poptávkového řízení vyhlášeného dle usnesení ZO z XII/2014.</b></p>	<p>do III/2014 2014 – neřešeno, dotace na ČOV a školu získány silami obecního úřadu. XII/2014 rozhodnuto o poptávkovém řízení na administrátora</p> <p><b>2015:</b> <b>Na základě výsledku poptávkového řízení pro rok 2015 pokračováno ve spolupráci s dosavadním administrátorem.</b></p>	<p><b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b> Každé dva roky ověřovat poptávkovým řízením ceny služeb za administraci dotací a výběrových řízení včetně hodnocení efektivnosti podaných žádostí stávajícím administrátorem z poptávkového řízení 2015.</p> <p><b>2015 Poznámka: v roce 2016 vypsát poptávkové řízení na období 2017-2018.</b></p>
Komunikace	<p>- Zpracování zadání veřejného výběrového řízení na dodavatele <b>oprav vybraných komunikací, které budou realizovány v roce 2013</b> (viz dále uvedený přehled) v souběhu s organizací veřejného výběrového řízení k výběru dodavatele.</p> <p>Rekonstrukce částí Nádražní, Veleňské, Březiněveská –východ, část Březiněveská západ, Líbeznická u MŠ, Lánská a parkoviště u ní. (Ulice K remízku – dle smlouvy s developerem) V rámci této akce dořešeny i záležitosti uvažované na další období.</p> <p><b>2015:</b> <b>- Realizace rekonstrukcí komunikací: Dlouhá – východ i západ, U Parku, Střední, U Kostela, část Třeboradické, Ke Dráze ( z výběr. řízení 2014 a již uzavřené smlouvy).</b> <b>- Parkovací místa v ulici Revoluční v návaznosti na školu.</b> <b>- Ulice Třeboradická a Ve Vilkách ve vazbě na smlouvu s investorem lokality a územním plánem – přístup do lokality.</b> <b>- Dopravní opatření na Hlavní a výstavba zastávek (pokud bude dotace v roce 2015)</b> <b>-Jednání se SÚS – Kraj k opravě povrchu Hlavní, a chodníků, stanovení postupu ke kruhovému objezdu.</b></p>	<p>Kompletní komentář v revizi plnění 2013 – samostatný dokument – v roce 2013 nerealizováno, výběrové řízení bylo zrušeno – nesplnění podmínek uchazečů, zorganizováno opakované.</p> <p><u>2014</u> z opakovaného výběr. řízení. 2013realizovány: - Březiněveská východ – kompletně - Březiněveská západ – od Hlavní k Souběžné - Lánská a parkoviště u ní a sáňk. kopec - Propojka Lánská a Rozmarná - Části ulic Nádražní a Veleňské</p> <p>Na základě prvoinstančního rozsudku ve sporu obec – IMOS Group s.r.o. touto firmou provizorně opraveny části Nádražní a Veleňské.</p> <p><b>2015:</b> <b>- Komunikace realizovány v plánovaném rozsahu.</b> <b>- Realizováno parkoviště v ulici U Špýcharu a povrch této komunikace.</b></p> <p><b>Ulice Ve Vilkách, projekt Hlavní a jednání ke kruhovému objezdu se SÚS a povrchu Hlavní z kapacitních a finančních důvodů posunuto na další období.</b></p>	<p><b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rozsah rekonstrukcí v jednotlivých letech stanovovat dle volných fin. prostředků, k tomu rozpočtový výhled</li> </ul> <p><b>2015 - Poznámka:</b> <b>řešit nesplněné záležitosti z roku 2015 a příslušně aktualizovat následující:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>v roce 2016 dořešit parkovací místa u MŠ</li> <li>2016 – podle výstupu jednání s SÚS řešení stavu Hlavní a kruhového objezdu (viz dopr. obslužnost)</li> <li>upravit projekt pro Západní a Lánskou – zlevnění</li> <li>přehled přístupu vlastníků pozemků – Smlouvy o právu stavby</li> <li>developerské projekty se závazkem bezúplatného předání komunikací obci</li> <li>komunikace budovat bez chodníků a vjezdů, toto dodatečně po dokončení všech komunikací (předpoklad od 2019)</li> <li>každoročně jarní údržba – výtlučky, sjízdnost šterkových cest průběžně.</li> </ul>

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013, 2014 a <b>na rok 2015</b>	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření/ <b>Vyhodnocení plnění v roce 2015</b>	<b>Podklady pro aktualizaci Programu</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Do VIII/ 2013 – příprava projektu opravy povrchů všech štěrkových komunikací na asfaltové/zámkové povrchy dle důležitosti pro obslužnost lokalit v obci k realizaci v roce 2014 (včetně rozhodnutí o výběru dodavatele a zajištění úvěru).</li> <li>V projektu zohlednit: <ul style="list-style-type: none"> <li>- již zpracované projekty komunikací</li> <li>- péči Stř. kraje o ulici Hlavní – oprava vozovky</li> <li>- oprava chodníků</li> <li>- stanovení pravidel pro druhy povrchů, chodníků, odvodnění</li> <li>- stav přípojek (řešit v rámci výstavby povrchů)</li> <li>- lávku pro pěší z ulice Západní přes teplovod</li> <li>- propojení ulice Rozmarná a Lánské</li> <li>- využití skrývky z oprav pro tzv. sáňkovací kopec v lokalitě Lánská</li> <li>- posouzení možné participace občanů na financování slepých částí ulic.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Zkušenosti a poznatky z revize 2013 využity pro korekci postupů k rekonstrukcím komunikací v obci na další období:</p> <p><u>2014</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Výběr zpracovatele projektové dokumentace rekonstrukce všech komunikací v obci a zajištění stavebního povolení – V/2014, projekty k dispozici, doběh procesu stav. povolení.</li> <li>- III/2014 – v rozpočtovém výhledu ZO rozhodlo, že financování bude jen z vl. zdrojů (bez úvěrů a bez podílu občanů) realizace po částech, aby nebyla narušena dopravní obslužnost v obci a dále: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) rekonstrukce přednostně komunikací s pozemky ve vlastnictví obce, ostatní dle dořešení podmínek vlastnictví z občanského zákoníku</li> <li>b) V/2014 – výběrové řízení na rekonstrukci, ta bude s ohledem na stavební povolení realizována od III/2015</li> <li>c) realizace rekonstrukcí bez přípojek, zajištění stavebních uzávěr na dobu záruky</li> <li>d) realizace bez chodníků a vjezdů</li> </ol> </li> </ul> <p><b>2015: Projektová dokumentace k opravě komunikací respektovala uvedené zásady.</b></p>	
<b>Dopravní obslužnost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posouzení dostatečnosti stávajících obslužných tras ve vazbě na projekt budování komunikací, projekty developerů a územních plánů okolních obcí a Prahy.</li> <li>- Zvláštní pozornost věnovat zabránění dopadů v souvislosti s plánem výstavby Pražského okruhu a vysokorychlostní železnice.</li> <li>- Studie dostatečnosti veřejné dopravy ve vazbě na novou výstavbu a demografický vývoj v obci (MHD, vlak).</li> </ul> <p><b>2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>V souvislosti s ZŠ - realizovat opatření k zvýšení bezpečnosti přechodů a zastávek MHD na Hlavní, při respektování výstupů studie. (viz oddíl Komunikace)</b></li> <li>- <b>Do V/2015 dokončit jednání na MD ČR k sjezdu Třeboradice.</b></li> <li>- <b>V rámci změny č. 3 ÚP vyjasnit stav VRT v obci.</b></li> <li>- <b>Ve vazbě na docházku žáků do Líbeznice – revize spojů MHD</b></li> </ul>	<p>Zajištěna poptávka dodavatele ke zpracování projektu, výstup v 1. čtvrt. 2014</p> <p><u>2014</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Výstup projednán v ZO V/2014, projekt k dispozici u stavební správy OÚ, stanoveno, že obsah musí být vždy zohledňován v plánovacích smlouvách s investory a případných změnách úz. plánu a dopravních opatření v obci.</li> <li>- XI/2014 Zahájeno jednání na MD ČR k vlivu sjezdu z Pražského okruhu u Třeboradic.</li> <li>- XII/2014 poznatky ze studie uplatněny v připomínkách obce k Územně analytickým podkladům – zpracovávaných ORP Brandýs pro zásady rozvoje Stř. kraje – vliv VRT, sjezdu u Třeboradic, kapacita průjezdnosti, cyklostezky.</li> <li>- Respektovat obsah studie při řešení dopravy v obci (semafony, jednosměrky, opatření k bezpečnosti na Hlavní).</li> </ul> <p><b>2015: Plánované úkoly splněny – výstup viz Doporučení pro aktual. programu.</b></p>	<p><b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Příprava dopravních opatření v obci k zajištění průjezdnosti a nájezdu na Hlavní (vazba na projekt bezpečnosti Hlavní) a nárůst dopravy přes obec</li> <li>- Roční revize dostatečnosti spojů MHD a vlak - Praha a Líbeznice – vazba na školní docházku</li> <li>- V dalším horizontu – možnosti dalšího napojení obce na komunikační systém (obchvat, napojení přes Sluhy, Veleň, Bořanovice)</li> </ul> <p><b>2015 – Poznámka:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Do II/2015 dokončení osazení osvětlení nového přechodu Hlavní u ulice U studánky</b></li> <li>- <b>Výstupy z jednání k sjezdu u Třeboradic uplatnit v rámci připomínek obce k Zásadám rozvoje střešedského kraje – 2017</b></li> <li>- <b>Proces změny ÚP č. 3 prioritní úkol roku 2016, stávající stav ochrany VRT brání realizaci</b></li> <li>- <b>Dostatečnost spojů udržena přes změnu PID (HolešovicexLádví)</b></li> </ul>

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013, 2014 a <b>na rok 2015</b>	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření/ <b>Vyhodnocení plnění v roce 2015</b>	<b>Podklady pro aktualizaci Programu</b>
<b>Infrastruktura</b>	<p><b>Kanalizace</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Průzkum – balastní vody, nutnost nových PS, úprav ČK, doplnění soustavy.</li> <li>- Zpracování plánu úprav a doplnění kanalizace na roky 2014 - 2018 a úprav, které se budou realizovat souběžně s výstavbou ČOV v roce 2013.</li> <li>- Oprava poklopů kanálů na Hlavní.</li> <li>- Kompletní realizace části severní větve kanalizace (od lokality „Pod Lesem“).</li> <li>- Oprava kanalizační přípojky Restaurace U tenisu.</li> </ul> <p><b>2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Do II/ 2014 výstup stavebního výboru k řešení balastních vod a následná opatření v praxi.</b></li> <li>- <b>Zahájení tvorby finanční rezervy na opravy kanalizace – ve výši XXX % hodnoty kanalizace obce NUTNÉ !!!</b></li> <li>- <b>Revize stavu poklopů na Hlavní a výběr nutnosti opravy a zajištění.</b></li> <li>- <b>Do II/2015 Pasportizace kanalizace v majetku obce.</b></li> <li>- <b>Do V/2015 dořešení převzetí částí kanalizace od Developerů z let minulých (lokality Ve Vilkách, Investor p. Vyhnálek a spol., Ekospol). NUTNÉ ve vazbě na nového provozovatele ČOV a infrastruktury, předání novému provozovateli z výběrového řízení.</b></li> </ul>	<p>Ověřeno v rámci studie ČOV, problém balastních vod vyřeší částečně dostavba ČOV, přímé řešení kanalizace příliš finančně náročné.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Výstavba v nových lokalitách v severní části obci až po vybudování severní větve kanalizace – podmínka ÚP, projekt developera Radotín.</li> <li>- Oprava poklopů kanalizace na Hlavní zajištěna/plánovat pokračování na rok 2014.</li> <li>- Přípojka Restaurace U tenisu vyřešena v IV/2013.</li> </ul> <p>Návrh opatření na rok 2014: Pro stávající zástavbu je nutné v rámci rozpočtů 2014 a 2015 počítat s prostředky na revize a opravy stávajících PS (přečerpávacích stanic). Pro rok 2014 plánovat prostředky pro dešťovou kanalizaci v severní části obce a kanalizaci – vše ve vazbě na developerské projekty.</p> <p><u>2014</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zahájeno přezkoumání možností řešení balastních vod stavebním výborem.</li> </ul> <p>Jednání s developery Radotín Development a Central Group v rámci jejich záměrů k výstavbě severní větve – vyjasněna stanoviska obce – zajistit dle ÚP, projekty nadále v jednání , proto neřešeny fin. prostředky na dešťovou kanalizaci.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opravy další části poklopů na Hlavní zajištěny.</li> <li>- Finanční rezerva na opravy kanalizace v roce 2014 netvořena.</li> <li>- Průběžné provozní opravy kanalizace zajistil provozovatel VaK Zápy – dle smlouvy.</li> </ul> <p><b>2015:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>U balastních vod analyzováno řešení – zápis Výboru pro výstavbu IV/2015, z finančních důvodů odsunuto (s novou ČOV není akutní).</b></li> <li>- <b>Havarijní poklopy na Hlavní opraveny.</b></li> <li>- <b>Pasportizace kanalizace zajištěna.</b></li> <li>- <b>Lokality Developerů nedořešeny.</b></li> </ul>	<p><b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Každoročně tvořit rezervy na opravu kanalizace</li> <li>- 2016 stanovit odborně výši fondu oprav</li> <li>- 2021 – rozhodnutí k provozování kanalizace (vazba na udržitelnost dotace ČOV- viz dále).</li> </ul> <p><b>2015 Poznámka:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Zahrnout v dalším období postup k řešení balastních vod a termín realizace.</b></li> <li>- <b>Zahájit od 2016 tvorbu rezerv na údržbu kanalizace ve výši 300 000,-/rok.</b></li> <li>- <b>Pokračovat v řešení převzetí lokalit od developerů, kteří realizovali své projekty před rokem 2005, na základě zkušeností z jednání 2015 konzultovat postup s právním zastoupením obce k dosažení plnění závazků.</b></li> <li>- <b>Každoroční aktualizace pasportizace kanalizace.</b></li> </ul>

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013, 2014 a na rok 2015	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření/ <b>Vyhodnocení plnění v roce 2015</b>	<b>Podklady pro aktualizaci Programu</b>
	<p><b>Provozování kanalizační sítě a ČOV v obci</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posouzení vhodnosti a možností obce provozovat samostatně.</li> <li>- Dle výstupu posouzení: plán přechodu od VAK Zápy na vlastní zajištění nebo výběrové řízení na provozovatele.</li> </ul> <p><b>2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>I/2015 vyhlášení výběrového řízení na nového provozovatele ČOV a kanalizace.</b></li> <li>- <b>VI/2015 převzetí díla a kolaudace rozšířené ČOV ke zkušebnímu provozu, uzavření smlouvy s vybraným novým provozovatelem.</b></li> <li>- <b>VI/2015 – Závěrečné vyúčtování dotace SFŽP.</b></li> <li>- <b>Monitorovací zpráva k udržitelnosti dotačního titulu ČOV.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Přezkoumání stavu, obsahu smlouvy a souvisejících skutečností. Závěr: do doby rozšíření kapacity ČOV situací s provozem ČOV nemění.</li> <li>- Po rozšíření ČOV je provést nové výběrové řízení, pokud bude poskytnuta dotace, pak je VŘ nezbytné</li> <li>- VŘ na provozovatele v roce 2014 ve vazbě na rozšíření ČOV.</li> </ul> <p><b>2014</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provedeno výběr řízení na zhotovitele rozšíření ČOV na 2 600 EO a stavební přípravu na plný výkon, stavba zahájena v IX/2014.</li> <li>- IX/2014 Přidělena dotace SFŽP/EÚ k financování akce.</li> <li>- IX/2014 Smluvní opatření s VaK Zápy k ukončení jejich služeb při náběhu ČOV na zkušební provoz.</li> <li>- X/2014 Příprava výběrového řízení na nového provozovatele ČOV a kanalizace v obci – podmínka dotace. Dle podmínek dotace nelze obcí provozovat přímo po dobu nejméně 5 let.</li> </ul> <p><b>2015: Plánované úkoly splněny v plném rozsahu.</b></p>	<p><b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Průběžné hodnocení stavu provozu ČOV a plnění povinností provozovatele (dle podmínky dotace a smlouvy s vybraným provozovatelem).</li> <li>- Roční monitorovací zprávy.</li> <li>- 2019 – Rozhodnutí, zda bude ČOV po skončení období určeného dotací provozovat ČOV sama, nebo provede nové výběrové řízení.</li> </ul>
	<p><b>Veřejné osvětlení (VO)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Částečná rekonstrukce v celé obci VO (svítel a rozvaděčů).</li> <li>- Zřízení VO v ulicích Dubová, Akátová a Březová.</li> <li>- Zřízení VO v lokalitě Lány I (ulice Lánská, Řípská a Pakoměřická).</li> <li>- Zajištění smlouvy k průběžné údržbě stávajícího VO v obci na další období.</li> <li>- Zřízení semaforu u zastávek MHD ve středu obce.</li> </ul> <p><b>2015:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Do II/2015 – provést revizi prostor obce o stavu dostatečného osazení VO s definicí potřeby doplnění v roce 2015.</b></li> <li>- <b>Podle rozsahu revize zajistit doplnění na objednávku nebo poptávkovým řízením.</b></li> <li>- <b>Provést dle pasportizace VO v obci označení jednotlivých svítel k rychlejší identifikaci závad (využití podkladů z roku 2010).</b></li> <li>- <b>Ověření stavu životnosti a předpokládaného času nutné obměny VO v lokalitách Central Group a ulici Západní včetně nacenění.</b></li> <li>- <b>Dokončení převzetí VO od investorů ze smluv před rokem 2010 (p. Vyhnaněk, p. Mašek).</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Částečná rekonstrukce VO + lokalita Lány I splněno.</li> <li>- Zřízení VO nerealizováno, z důvodu lhůty stavebního povolení, které bylo nutno pro akci zajistit, realizováno do konce roku 2013.</li> <li>- Smlouva nebyla řešena/Posunuto na rok 2014.</li> <li>- Semafor zamítnutý PČR, 40 km/h v obci považováno za dostatečné.</li> </ul> <p><b>2014</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zřízení nového VO v části ulice K remízku na základě veřejného poptávkového řízení</li> <li>- doplnění svítel v některých částech ulic</li> <li>- zprovoznění výstražného označení přechodu u zastávek</li> <li>- zřízení odběrného místa pro akce ve Velkém parku (Palouku)</li> <li>- průběžné opravy VO dle hlášení poruch občany</li> <li>- rekonstrukce osvětlení kostela.</li> </ul> <p><b>2015:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dle revize dostatečnosti VO je nutné VO v dalších letech doplnit/ nebylo řešeno z finančních a kapacitních důvodů.</b></li> <li>- <b>Zajištěna funkčnost osvětlení a nastaven systém identifikace svítel VO(označeno štítky).</b></li> </ul>	<p><b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b></p> <p>2016 – Provedení výběrového řízení na dodavatele údržby VO pro další období.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poptávková řízení pro velké opravy a instalace doplnění VO.</li> <li>- Dle výstupu ověření životnosti VO ve vybraných lokalitách plánovat obnovu.</li> <li>- Zvážení projektu výběrového řízení na celkovou obměnu VO za úsporné (dotace, kalkulace, záruky) – realizace po roce 2018 dle rozhodnutí nového ZO.</li> </ul> <p><b>2015 Poznámka:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>V rámci převzetí infrastruktury od developerů přebírat i VO.</b></li> <li>- <b>Plánovat obměnu svítel v lokalitě Central Group – nejpozději do roku 2020 (dle výstupu ověření stavu).</b></li> </ul>

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013, 2014 a na rok 2015	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření/ <b>Vyhodnocení plnění v roce 2015</b>	<b>Podklady pro aktualizaci Programu</b>
	<p><b>Zřízení obecního rozhlasu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zřízení základní sítě bezdrátového rozhlasu ve všech částech obce a ústředny.</li> <li>- Likvidace zbytků původního rozhlasu.</li> </ul> <p><b>2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Zajištění běžné údržby rozhlasu.</b></li> <li>- <b>Vyřazení staré rozhlasové ústředny z majetku obce.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Splněno, rozhlas funkční od IX/13/, v roce 2014 uhrazen doplatek díla</li> </ul> <p><u>2014</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doplnění rozhlasu pro severní část obce (Agátová).</li> <li>- Zajištění náhradního zdroje pro funkčnost rozhlasu při výpadku el. proudu – potřeby krizového řízení.</li> </ul> <p><b>2015:</b> <b>Úkoly splněny.</b></p>	<p><b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plánovat fin. prostředky k výměně napájecích zdrojů /od roku 2017</li> <li>- ve vazbě na výstavbu v nových lokalitách plánovat realizaci doplnění rozhlasu v nich.</li> </ul>
	<p><b>Vodovod</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Výstavba dalšího vodovodního přivaděče pro novou výstavbu v severní lokalitě - zajišťují investoři nové výstavby.</li> <li>- Posouzení dostatečnosti zásobování vodou všech lokalit v obci a rozsahu nutných opatření pro zásobování rozvojových lokalit.</li> </ul> <p><b>2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Do II/2015 ověřit u Vodáren Kladno posílení zásobování obce po vybudování přivaděče v majetku investora, další postup obce podle oficiálního stanoviska Vodáren, zároveň zjistit rezervu kapacity pro další výstavbu v obci bez tohoto přivaděče.</b></li> <li>- <b>Projednat na ZO v III/2015 a dle toho stanovisko obce k další výstavbě v obci (důsledně vyžadovat vyjádření Vodáren).</b></li> <li>- <b>Jednání s developery nelimitovat vlastnictvím přivaděče, obcí požadovat plnění dříve dohodnutých závazků developerů a splnění požadavků územního plánu.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posouzeno v rámci přípravy projektu developera, další výstavba v obci není možná bez nového řadu pro severní lokalitu – viz ÚP obce.</li> <li>- Vodovodní přivaděč v kú Libeznice pro obec Hovorčovice vybudován – investor Central Group.</li> </ul> <p><u>2014</u></p> <p>Dle jednání s ním a jeho nabídky předá vodovod obci až bude s ním uzavřena plánovací smlouva k jeho záměru (uvedené je vazbě i na plánovací smlouvu s Radotín Development).</p> <p><b>2015:</b> <b>Dle jednání s vodárnami VKM zásobování dostatečné, je připraveno i jiné řešení posílení zásobování nad rámec přivaděče z Libeznic. Ten je nadále v majetku Central Group , obec nelimitována existencí přivaděče v jednání s developery pro severní lokalitu v obci.</b></p>	<p><b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b></p> <p>2016– Revize stavu zásobování vodou v souvislosti se stavem realizace developerských projektů v severní lokalitě obce a rozhodnutí pro další období po jednání s Vodárnami, včetně případné stavební uzávěry v obci do dořešení dostatečnosti zásobování vodou.</p> <p><b>2015 – Stavební uzávěra není nutná, je nezbytné sledovat stav zásobování vodou v rámci plánovacích smluv pro novou výstavbu (zejména severní lokalita – předání přivaděče obci – podmínkou).</b></p>



OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013, 2014 a <b>na rok 2015</b>	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření/ <b>Vyhodnocení plnění v roce 2015</b>	<b>Podklady pro aktualizaci Programu</b>
	<b>Stav plynofikace</b> - Ověření dostatečnosti hlavních přívadčů plynu do rozvojových lokalit obce. - Podle výstupu zpracovat návrh řešení zásobování rozvojových lokalit plynem.	- Dle vyjádření Pražské plynárenské distribuce, vždy musí řešit developer/investor, předběžně distribuční vedení pro rozvojové záměry v obci jsou dostatečné. <b>2014/2015 závěr ZO v rámci revize Programu: Zásobování plynem pro nové lokality řešit jen regulačním plánem a plánovací smlouvou na náklady investorů.</b>	<b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b> Otázky plynofikace nových lokalit posuzovat obcí v rámci jednání o plánovací smlouvě a regulačních plech s investory. <b>2015 Poznámka: Obec rozvoj plynofikace na své náklady řešit nebude.</b>
<b>Rozvojové lokality (Developerské projekty)</b>	- Realizace plochy "Pod Lesem", investor Radotín Development s.r.o. - Výstavba nové přístupové komunikace do lokality „Pod lesem“ (trvalé řešení), souběžné povolení výstavby na přilehlém pozemku – v lokalitě 9b. - Revize všech rozvojových lokalit dle ÚP a ověření zájmů investorů. - Stanovení harmonogramu postupné realizace v letech 2014 a dalších. - Příprava a jednání s CG o projektu na ploše 1 a 5, realizace v roce 2014. - Příprava a jednání s p. Chalupou o projektu na ploše 8a,8b (Lány II). <b>2015</b> - Do II/2015 ve spolupráci s výborem pro výstavbu ZO posoudit poslední nabídku CG z XII/2014, a pokračovat a dle výstupu pokračovat jednání. - Po splnění základních podmínek obce definovaných na jednání XI/2014 k záměru Radotín Development a jejich předložení developerem, ZO ve spolupráci s Výborem pro výstavbu stanoví další postup ve věci. - Případnou realizaci projektů časově harmonizovat v plánovacích smlouvách aby nebyly zhoršeny podmínky v obci. - U obou projektů je předpokládána v návaznosti na předchozí jednání finanční participace obce k budování infrastruktury v severní lokalitě obce – nutno zohlednit v rozpočtech hospodaření obce.	- Zájem investora Radotín trvá, jednání probíhají, mělo by být připraveno k realizaci na jaře 2014. - Zájem investora p. Chalupy je realizovatelný po dořešení ČOV – projednáno. - Obdobně i CG, ti však zatím o jednání s obcí nemají zájem. - Výjimku výstavby na ploše 9b udělit nelze - dle ÚP je nutné lokalitu řešit jako celek. - Všechny úkoly posunout do realizace v roce 2014 Závěr z roku 2013: Nové ZO v rámci revize plnění v roce 2014 ověří stav developerských záměrů a rozplánuje případně na roky 2015-2018. <b>2014</b> průběžná jednání s developery, ti průběžně neadekvátně reagovali na požadavky obce k respektování podmínek územního plánu a postupů k plánovací smlouvě, proto nadále probíhali jednání. <b>2015:</b> <b>Oběma developerům vyjasněn požadavek obce pro jejich lokality.</b> <b>Musí být splněny požadavky na veřejně prospěšné stavby v severní lokalitě, které musí zbudovat, z uvedených důvodů zatím akce nerealizovány, developeři, hledají řešení.</b>	<b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b> Revizí 2016 podle stavu jednání s developery časově harmonizovat projekty na 2016 – 2019 a další období vždy ve vazbě na život obce a rozpočty. <b>2015 Poznámka:</b> <b>Pokračovat v jednání developerů, kteří mají záměry stavět v severní lokalitě obce – trvat na splnění požadavků územního plánu.</b>

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013, 2014 a <b>na rok 2015</b>	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření/ <b>Vyhodnocení plnění v roce 2015</b>	<b>Podklady pro aktualizaci Programu</b>
	<p>Stanovení zásad pro výstavbu v obci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výše infrastrukturních poplatků a podmínek pro velkého/středního investora/individuální stavebníka,</li> <li>- stavební zásady a revize lokalit budou po schválení ZO samostatnými přílohami Programu rozvoje obce.</li> </ul> <p><b>2015</b> <b>Projednat a schválit Zásady pro výstavbu v rozvojových lokalitách, vyjmutí individuální stavebníci.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S ohledem na posun realizace plochy Pod Lesem na rok 2014 připravovat další projekty s developery až od roku 2015.</li> <li>- Konkrétní podmínky pro danou lokalitu vždy zakotveny v plánovací smlouvě.</li> </ul> <p><b>2014</b> Jsou připraveny Zásady pro výstavbu, z důvodu nedodání některých podkladů obcí nebylo možno projednat v ZO, dořešit v 1 Q 2015.</p> <p><b>2015:</b> <b>Zásady pro výstavbu v rozvojových lokalitách schváleny a platné od VI/2015.</b></p>	<p><b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b> Veškeré stavební záměry investorů v obci kromě standardních indiv. záměrů posuzovat stavebním výborem.</p> <p><b>2015 Poznámka: kromě požadavků ÚP trvat na dodržení schválených zásad pro výstavbu v rozvojových lokalitách (typy vozovek, VO atd.).</b></p>
Podpora podnikání v obci	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adresář služeb a výrobců v obci – do VII/13, zavedení rubriky webu obce.</li> <li>- Poptávková řízení obce přednostně místní podnikatelské sféře a subjektům se sídlem v obci.</li> <li>- Souběžně výběr aktivit vhodných pro náplň práce Technických služeb obce.</li> <li>- V rámci revize využitelnosti budov z majetku obce vytipovat vhodné pro podnikání v obci.</li> </ul> <p><b>2015</b> <b>V rámci projektu zřízení Technických služeb zohlednit stav podnikatelských subjektů v obci vhodných pro kooperaci a obory, které zatím zajišťovány nejsou.</b> <b>Aktualizovat adresář služeb a výrobců na webu obce.</b> <b>Do VI/2015 ve Výboru pro výstavbu a komisi pro sociální otázky a zájmové otázky, projednat stav podnikatelského prostředí v obci s doporučením obci, které předměty podnikání je vhodné v obci v dalších letech podporovat pro potřeby občanů.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adresář splněn, novelizace na webu obce,</li> <li>- Pokud není povinné výběrové řízení, oslovení místní subjekty, výhodnost vždy ověřována srovnáním z více nabídek.</li> <li>- Činnosti vhodné pro Technické služby vytipovány a zahrnuty do projektu jejich zřízení.</li> </ul> <p><b>2014</b> Pokračováno dle stanovených zásad,- kladná stanoviska obce k provozu potravin Katka, stánek zmrzliny na Hlavní, parkoviště pro veterinární ordinaci. Využitelnost prostor pro podnikání s ohledem na velké projekty (ČOV, škola, komunikace zatím neřešeny), zajištěna údržba. Na základě zkušeností obcí v dalším období podporovat projekty podnikatelů rozšiřující služby občanům, případně podmínky zaměstnanosti, nebo mající sídlo v obci, případně bydliště majitelů v obci. Promítnutí těchto skutečností do OZV o poplatcích a podmínek hlášení rozhlasu.</p> <p><b>2015: Aktualizován adresář, ostatní – viz Poznámka v doporučení pro aktualizaci v dalším období.</b></p>	<p><b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Průběžně ročně aktualizovat adresář.</li> <li>- V souvislosti se záměry a realizaci využitelnosti budov v majetku obce, vždy zohledňovat zásady – viz závěr 2014 a výstup z jednání výboru z roku 2015.</li> <li>- V rámci projektu č.p.1 posoudit další využitelnost objektu OÚ a volných prostor v rekonstruované m č.p.1.</li> </ul> <p><b>2015 Poznámka:</b> <b>- V rámci aktualizace programu problematiku č.p. 1 posoudit opakovaně dle aktuálního stavu.</b></p> <p><b>- V rámci projektu zřízení Technických služeb v roce 2019 zohlednit stav podnikatelských subjektů v obci vhodných pro kooperaci a obory, které v té době nebudou zajišťovány.</b></p> <p><b>- Plánovat posouzení podporovaných podnikatelských oborů v obci na rok 2016.</b></p>
výstavba budov ve	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ověření stavu budov ve vlastnictví obce a stanovení rozsahu nezbytné údržby.</li> <li>- Projekt využitelnosti budov a pozemků v majetku obce včetně finančních kalkulací, možností</li> </ul>	<p>Všechny objekty je vhodné zachovat k využití v dalším období, žádný neprodávat, o účelu využití rozhodovat 2015-2018. ZO 11/2013 rozhodlo o využití budovy školy na</p>	<p><b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b> Do III/2016 zpracování harmonogramu využití všech budov v majetku obce se stanovením účelu, termínů realizace a zároveň zpracování dalších potřebných objektů ( např.</p>

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013, 2014 a <b>na rok 2015</b>	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření/ <b>Vyhodnocení plnění v roce 2015</b>	<b>Podklady pro aktualizaci Programu</b>
	<p>financování a vazeb na projekty z Programu rozvoje obce: DPS, budova školy (studie využitelnosti pro školství), budova ve statku (dílň, patro) a plochy k ní náležející, budova č.p.1, plochy v majetku obce, přístupové komunikace k objektům, plochy a objekty vhodné k prodeji, vhodné plochy ke směnám s PF nebo SÚS.</p> <p>- Dle výstupu posoudit využitelnost majetku obce a definovat potřeby obce na nové objekty v rozvojových lokalitách s požadavky na investory, či získání ploch a prostředků pro jejich výstavbu v péči obce.</p> <p><b>2015: Kolaudace školy a údržba majetku</b></p>	<p>znovuzřízení školy v obci. Ostatní prostory/ plnění v celém rozsahu posunout na roky 2015-2018. Závazný harmonogram nakládání s majetkem obce, po schválení samostatná příloha Programu rozvoje obce na roky 2014-2018.</p> <p><u>2014</u> - Výstavba budovy školy - zprovoznění místností v budově ve statku – využití pro knihovnu a zájmové aktivity (Občanské spolky)</p> <p><b>2015: úkoly splněny.</b></p>	<p>sportovní hala/ tělocvična) a požadavků na objekty občanské vybavenosti pro developerské projekty. Do IX/2016 projednání v ZO a vydání ve formě přílohy Programu. 2017 – dle demografického vývoje v obci zahájit přípravu výstavbu druhého stupně ZŠ – samostatným projektem. Od 2017 a další období plnit úkoly z Harmonogramu.</p> <p><b>2015 Poznámka:</b></p> <p><b>Výše uvedené postupy revidovat v souvislosti s výstavbou druhého stupně ZŠ. V roce 2016.</b></p>
Odpadové hospodářství	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revize provozu sběrného místa, vyhodnocení dosavadní efektivity sběru, vydání závazných provozních pravidel pro roky 2013-2014</li> <li>- Revize rozmístění sběrných míst separovaného odpadu a určení míst v rozvojových lokalitách (do plánovacích smluv)</li> <li>- Analýza alternativních možností svozu komunálních odpadů a výběr nejvhodnější varianty pro obec (s ohledem na rozvoj obce /nárůst obyvatel/ochranu životního prostředí)</li> <li>- Ověření výhodnosti současné svozové firmy a analýza konkurence,</li> <li>- Analýza možností zřízení sběrného dvora v obci, vytvoření závazného postupu pro zřízení sběrného dvora od roku 2014 (k náplni Technických služeb),</li> <li>- Příprava zadání výběrového řízení pro jednotnou estetickou a funkční podobu míst sběru separovaných odpadů</li> <li>- Aktualizace OZV k odpadům na rok 2015</li> </ul> <p><b>2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Do III/2015 projednat aktualizaci OZV k odpadům a vytvořit podmínky v obci pro sběr bio odpadů a kovů.</li> <li>- Od IV/2015 provoz sběrného místa dle novelizované OZV.</li> <li>- Kompletní příprava podkladového materiálu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ověřena dostatečnost sběrného místa pro stávající potřeby obce, není nutno v 2014 řešit (i s ohledem na vytíženost v souvislosti s dostavbou ČOV a výstavbou komunikací),</li> <li>- novelizace OZV k organizaci odpadů IV/2013 /Ostatní úkoly se posouvají do roku 2014</li> <li>- S ohledem na současnou smlouvu a závazky, které z ní pro obec plynou řešit výběr svozové firmy řešit až novým ZO.</li> <li>- Pro rok 2014 bude nadále v provozu pouze sběrné místo</li> </ul> <p><u>2014</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ověřena OZV k odpadům, poplatky nezvýšeny</li> <li>- získány podklady k možnostem zřízení sběrného dvora v obci</li> <li>- na základě změny zákona o odpadech nutno do III/2015 novelizovat OZV o problematiku bio odpadů a kovů</li> </ul> <p><b>2015:</b></p> <p><b>Vydána nová OZV řešící i sběr kovů a bioodpadů, obec splnila požadavky novelizovaného zákona o odpadech.</b></p> <p><b>K zlepšení podmínek svozu bioodpadů v obci získáno z dotace svozové vozidlo.</b></p> <p><b>Kompletní příprava zřízení sběrného dvora</b></p>	<p><b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016 – výběrová řízení na dodavatele svozu odpadů – ověření cen trhu</li> <li>- Výstavba sběrových míst v nových lokalitách v péči developerů</li> <li>- Úpravy prostor sběrových míst ve stávající zástavbě</li> <li>- Od 2016 realizace rozhodnutí ZO z XI/2015 k sběr. dvoru.</li> <li>- Roční ověřování poplatku občanů za svoz pro OZV.</li> </ul> <p><b>2015 Poznámka:</b></p> <p><b>Podklady pro zřízení sběrného dvora a možných dotačních titulů v aktualizovaném programu plánovat dle reálných kapacit obecního úřadu a nárůstu obyvatel – zvážit posunutí na další období po roce 2018.</b></p>

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013, 2014 a na rok 2015	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření/ <b>Vyhodnocení plnění v roce 2015</b>	<b>Podklady pro aktualizaci Programu</b>
	<p>pro zřízení sběrného dvora ( obec/ sdružení obcí), organizaci míst pro tříděný odpad - výstup pro jednání ZO v XI/2015 k rozhodnutí na další období, včetně podílu technických služeb (provoz dvora)</p> <p>- Do VIII/2015 – ověření dotačních titulů pro odpadové hospodářství – výstupy do podkladového materiálu pro ZO</p>	<p>posunuto z finančních a kapacitních důvodů na další období a to i v souvislosti s rozhodnutím k Technickým službám.</p>	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>Verejná prostranství</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyčlenění části pozemku 56/338 (do 1000 m<sup>2</sup>) pro potřeby zřízení veřejného hřiště s přírodními prvky, nabídnout MŠ k realizaci formou komunitního projektu, stanovení podmínek a postupu (vedení MŠ, stavební výbor, majetková správa), zjištění možností získání prostředků z MAS.</li> <li>- Kontrola stromů v parku v Nádražní,</li> <li>- Rozhodnutí k vrbě na zahradě v MŠ (záchrana – likvidace).</li> <li>- Pravidelná revize herních prvků na dětských hřištích.</li> <li>- Pravidelná údržba všech ploch – v údržbě obce</li> <li>- Údržba a prořez stromů ve Velkém a malém parku, posouzení využitelnosti parku a stanovení postupu revitalizace na roky 2014-2018 (podle výsledku restitučního sporu).</li> <li>- Jednání s majiteli „Remízku“ o pravidlech vstupu veřejnosti, o výstupu informovat veřejnost (web, zpravodaj, rozhlas).</li> </ul> <p><b>2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekultivace sáňkovacího kopce – zatravnění, osázení.</li> <li>- Spolupráce s MŠ při realizaci přestavby školní zahrady.</li> <li>- Údržba prostranství – viz oddíl Údržba obce</li> <li>- Vyklizovací žaloba – část malého parku, podle výsledku sporu zajištění rekultivace zbytku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S ohledem na změny ve vedení MŠ posunuto na rok 2014</li> <li>- Kontrola stromů v parku v Nádražní - splněno</li> <li>- Vrba MŠ - zajištěno odborné ošetření, strom zachráněn.</li> <li>- Revize – splněno</li> <li>- Pravidelná údržba probíhá</li> <li>- Velký a malý park přesunout na rok 2014 (podle výsledku restitučního sporu)</li> <li>- Remízek – úkol trvá</li> </ul> <p><b>2014</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pozemek 53/338 – vytvořen sáňkovací kopec, MŠ řeší své záměry realizací zahrady.</li> <li>- Úklid pozemku u hřiště na základě dohody s restituenty.</li> <li>- Kompletní revitalizace Velkého parku a části malého.</li> <li>- Likvidace bildbordů.</li> <li>- Vyčištění a údržba koryta potoka.</li> </ul> <p><b>2015:</b></p> <p><b>Sáňkovací kopec – provizorní údržba, nabídka na rekultivaci bude projedná v roce 2016</b></p> <p><b>Část malého parku( u domku) prostřednictvím vyklizovací žaloby vyklizena, v roce 2016 zpřístupnění veřejnosti</b></p> <p><b>Neoprávněné zábory veřejného prostranství</b></p>	<p><b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- průběžně údržba veřejných prostranství – viz údržba obce – směrnice starosty (. náplň Technických služeb, včetně údržby dětských hřišť, stromů, potok).</li> <li>- stav záborů veřejných prostranství (působnost OZV místní poplatky a prevence pomocí OP a zpravodaje).</li> <li>- Likvidace stávajícího systému živelné reklamy a směrovek a nahrazení kulturním jednotným systémem reklamy na obci vymezených místech, včetně systému informačních tabulí.</li> <li>- Podle výsledku realizace dohod s restituenty vytvoření zázemí ve Velkém parku pro akce (WC, altán).</li> </ul> <p><b>2015 Poznámka:</b> <b>Zahrnout na rok 2016 a 2017 dořešení péče o sáňkovací kopec a vyklizenou část malého parku.</b> <b>Každoročně plánovat proces kontroly záborů na veřejných prostranstvích a neoprávněné výsadby zeleně na obecních pozemcích.</b></p>

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013, 2014 a <b>na rok 2015</b>	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření/ <b>Vyhodnocení plnění v roce 2015</b>	<b>Podklady pro aktualizaci Programu</b>
	malého parku. - Zajištění důsledné kontroly stavu záborů veřejných prostranství (působnost OZV místní poplatky a prevence pomocí OP a zpravodaje)	průběžně řešeny, úkol splněn  Zahrada MŠ posunuta na rok 2016	
Údržba a úklid obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revize stávajícího systému údržby a stanovení novelizovaných zásad pro rok 2013 (počet zaměstnanců OÚ beze změny), vnitřní směrnice OÚ – příkaz starosty, plán údržby obce v letním a zimním období, včetně využití zametacího stroje.</li> <li>- Projekt přípravy zřízení Technických služeb, uzavření smlouvy obce s TS s.r.o. na údržbu, v prvním pololetí souběh a přechod zaměstnanců OÚ do TS</li> </ul> <p><b>2015</b> Viz opatření pro údržbu obce uvedená v oblasti Organizační struktura obce. - Údržbu provádět v rozsahu a způsobem stanoveným ve směrnici starosty XI/2015 pro ZO příprava rozhodnutí pro 2016 jakým způsobem nahradit stávající multikáru (životnost).</p>	<p>Podklady a kalkulace pro zřízení Technických služeb připraveny, projednat v I/2014 a podle výstupu zřídit TS s.r.o. po rozhodnutí ZO od IV/2014.</p> <p><u>2014</u> - Viz vyhodnocení stavu a opatření v oblasti Organizační struktura obce - Úklidová četa od XI/2014 posílena o jednoho pracovníka - doplnění výbavy – sněhová fréze a zahradní traktor.</p> <p><b>2015</b> Úkoly plněny, u staré multikáry ověřena další životnost a na základě toho zajištěna technická prohlídka, bude využívána nadále.</p>	<p><b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b> - V případě zřízení Technických služeb, přenos odpovědností za údržbu a úklid na ně a to na základě smlouvy. - ZO sledovat v souladu se Zákonem o obcích efektivnost a soběstačnost TS. - Rozšiřovat jejich působnost Technických služeb ve vazbě na rozvoj obce a možné oblasti jejich využití uvedená v tomto Programu.</p> <p><b>2015 Poznámka: Výše uvedené posunout do období 2019 – 2022/ rozhodnutí ZO k TS.</b></p> <p>Využití staré multikáry posoudit v roce 2017 – do října, s dobou konce platnosti jejího OTP.</p>

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013, 2014 a <b>na rok 2015</b>	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření/ <b>Vyhodnocení plnění v roce 2015</b>	<b>Podklady pro aktualizaci Programu</b>
Školství (MŠ a ZŠ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odstranění vad rekonstrukce školky (nedodělky, schody, květinová vana).</li> <li>- Vedení MŠ – konkurs na ředitelku.</li> <li>- Spolupráce MŠ na podpoře komunitního života sociální péči (kuchyň) – společný projekt se zřizovatelem.</li> <li>- Zajistit dle školského zákona spádovou ZŠ od školního roku 2014/15.</li> <li>- Spolupráce MŠ s rodiči při komunitním projektu veřejného hřiště na 56/338.</li> <li>- Studie využitelnosti budovy bývalé ZŠ pro zřízení školy v obci (první ročníky) a projednání dalšího postupu na ZO do IV/2014.</li> </ul> <p><b>2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Budova škola – viz oblast rekonstrukce budov.</b></li> <li>- <b>Do VII/2015- zajištění administrace provozu ZŠ dle školského zákona (činnosti uvedené ve zřizovatel. listině) a zahájení provozu.</b></li> <li>- <b>Do rozpočtu obce zahrnout provoz ZŠ.</b></li> <li>- <b>Řešit dětského hřiště využívané v MŠ(zrušení v návaznosti na zahradu).</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vady odstraněny, od VII/2013 nová ředitelka MŠ.,</li> <li>- Spádovou školu nelze zajistit, okolní obce i Praha odmítá, výstup projednat na ZO v XII/13.</li> <li>- Veřejné hřiště MŠ posunout na rok 2014.</li> <li>- Rozhodnutí ZO ve věci zřízení ZŠ v obci.</li> </ul> <p><u>2014</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VII/2014 projektová dokumentace a stavební povolení na stavbu ZŠ a zřízení (ZŠ+MŠ jeden subjekt.</li> <li>- Získání dotace MF a zahájení stavby ZŠ.</li> <li>- Reklamace vad budovy MŠ.</li> <li>- Pro 2014 – 15 docházka zajištěna jednáním OÚ.</li> </ul> <p><b>2015:</b> <b>Úkoly k zahájení provozu 1. -5. ročníku ZŠ splněny.</b></p> <p><b>X/2015 rozhodnuto o výstavbě druhé stupně ZŠ, proveden výběr architektonického návrhu.</b></p>	<p><b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ověřování kapacit ZŠ a MŠ a kvalita výuky.</li> <li>- Plnění povinností zřizovatele a zajištění celkové školní docházky od roku 2019, 2017 zahájit přípravu výstavby pro druhý stupeň a příslušnou administrativu.</li> </ul> <p><b>2015 Poznámka: v aktualizovaném programu rozplánovat proces dostavby ZŠ o II. stupeň.</b></p> <p><b>Plánovat zřízení dětského hřiště v západní části obci (za zrušené u MŠ pro veřejnost).</b></p>
Životní prostředí	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ověření obsahu projektu „Protipovodňová opatření“ a projednání návrhu jeho realizace na ZO v I/2014 včetně finanční náročnosti a materiálního zajištění (možná část náplně pro Tech. služby).</li> <li>- Dořešení vlastnického vztahu k hrázi rybníka (směna za komunikaci s ČRS), spolupráce obce při čištění rybníka.</li> <li>- Údržba a opatření k provozu Malého a Velkého parku – příprava a realizace trvalého rázu (závislé na výsledku restitučního sporu).</li> <li>- Revize údržby toku potoka v obci (náplň pro Technické služby, spolupráce s občany).</li> </ul> <p><b>2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Součinnost obce s ČRS pokud bude zahájeno čištění rybníka.</b></li> <li>- <b>Zjištění podmínek dotačních titulů pro protipovodňová opatření.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekt protipovodňová opatření je vhodné realizovat, zahájení první akce - příprava přeložky toku potoka za hřištěm a dořešení vlastnictví mostků v lokalitě U Rybníka/realizace 2014-15.</li> <li>- Směna hráze realizována.</li> <li>- Údržba parků na rok 2014 plánovat pokud bude restituční spor dořešen do konce roku 2013.</li> </ul> <p><u>2014</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizace opatření – viz oblast veřejná prostranství.</li> <li>- V rámci rekonstrukce hřiště oprava výpustného potrubí z rybníka.</li> </ul> <p><b>2015:</b> <b>Součinnost obce s ČRS při čištění rybníka zajištěna, v době čištění zajištěna obcí údržba koryta potoka pod rybníkem.</b></p> <p><b>Podmínky dotací zjištěny.</b></p>	<p><b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b></p> <p>2016 – Dle výstupu o podmínkách dotačních titulů plánovat pro celé období postupnou realizaci ze studie protipovodňových opatření s prioritou na území obce. Průběžná údržba toku potoka.</p> <p><b>2015 Poznámka:</b></p> <p><b>Dle kapacitních a finančních možností obce plánovat využití dotací zejména pro stavby na toku potoka.</b></p>

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013, 2014 a <b>na rok 2015</b>	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření/ <b>Vyhodnocení plnění v roce 2015</b>	<b>Podklady pro aktualizaci Programu</b>
<b>Sportovní a kulturní aktivity a život komunity</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dořešit vlastnické vztahy na hřišti, odkoupení pozemků a uzavření víceleté smlouvy s OS SKK do června 2013.</li> <li>- Podpora spolků a sdružení formou příspěvků obce.</li> <li>- Využití prostor v MŠ pro volnočasové aktivity občanů.</li> <li>- Spolupráce s farností - využití kostela pro kulturní akce.</li> <li>- Dle projektu využitelnosti budov řešit prostory vhodné pro sport a kulturu ve spolupráci s OS a výborem pro občanské záležitosti.</li> </ul> <p><b>2015</b> Do II/2015 rozhodnout o výši příspěvků zájmovým a promítnout do rozpočtu. Do VI/2015 uzavření dodatku s SKK (po zveřejnění záměru) na pronájem nově získaných pozemků v areálu hřiště. Do VII/2015 v rámci přípravy chodu ZŠ připravit projekt využití školní jídelny a knihovny pro kulturní aktivity v obci a činnost komise pro sociální otázky a zájmové aktivity (vyžití pro seniory).</p>	<p>Vše plánované splněno V roce 2013 nebyly řešeny prostory pro činnost spolků mimo SKK (tam smlouva k areálu na 15 let a participace obce na vybudování nového povrchu hrací plochy a automatické závlahy.</p> <p><u>2014</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- příspěvek SKK na rekonstrukci kabin – realizováno</li> <li>- vykoupěny poslední pozemky v areálu SKK – vytvořeny podmínky pro další sportoviště</li> <li>- ostatní plněno jako v roce 2013</li> <li>- zřízeny prostory ve statku a na základě smluv užívány novým skautským oddílem a spolkem Felix Libeří</li> <li>- zajištěno přestěhování knihovny a její fungování v náhr. prostorech.</li> </ul> <p><b>2015:</b> Plánované úkoly splněny, poskytování příspěvků dle novelizace zákona o rozpočtových pravidlech zajištěno.</p>	<p><b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roční poskytování příspěvků zájmovým subjektům.</li> <li>- Zavést roční koordinační schůzky představitelů subjektů v obci ke koordinaci akcí v průběhu roku.</li> <li>- Zapojit ZS a pokračovat MŠ v působnosti k volnočasovým aktivitám.</li> <li>- Spolupráce s farností pro využití kostela ke kulturním akcím.</li> <li>- Příprava projektu společ. prostor v rekonstruovaném č.p1.</li> <li>- Pro období 2020 a dál řešit možné využití budov ve statku.</li> <li>- Úloha komise pro sociální otázky a zájmové aktivity a výstupy její činnosti, zejména pro oblast začlenění občanů z nových lokalit.</li> </ul> <p><b>2015 Poznámka: příslušně v rámci aktualizace programu upravit v důsledku existence ZŠ a jejího rozšíření.</b></p>
<b>Památky, pohřebnictví</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spolupráce s farností v péči kostel.</li> <li>- Zjistit stav kapacit hrobových míst na pozemku kostela.</li> <li>- Zjištění zájmu občanů o zřízení obecního hřbitova a posouzení vhodnosti s ohledem na demografický vývoj a získání podmínek pro jeho případné zřízení.</li> </ul> <p><b>2015</b> Zajistit jednání k možnosti odkupu pozemků k zřízení hřbitova.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plněno, poskytnuty příspěvky na okapy</li> <li>- Stav hrobových míst pro roky 2014-2015 zatím dostatečný, občané mají zájem i samostatný hřbitov</li> </ul> <p><u>2014</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poskytnuty příspěvky pro opravu oken v kostele</li> <li>- údržba pozemků obce v okolí kostela,</li> <li>- slavnostní osvětlení kostela</li> </ul> <p><b>2015:</b> Jednání posunuto na rok 2017</p>	<p><b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b></p> <p>Spolupráce s farností v péči o kostel a jeho okolí, využívání prostor kostela k vybraným akcím obce Podle jednání k pozemkům zřízení obecního hřbitova připravit na období po roce 2020, Pokud nebudou uvažované pozemky k dispozici, najít náhradní do konce roku 2018</p> <p><b>2015 Poznámka: Posunout řešení obecního hřbitova na další období, stávající kapacita hrobových míst u kostela zatím dostatečná.</b></p>

OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013, 2014 a <b>na rok 2015</b>	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření/ <b>Vyhodnocení plnění v roce 2015</b>	<b>Podklady pro aktualizaci Programu</b>
<b>Sociální péče a zdravotnictví</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posouzení podmínek využití kapacity kuchyně MŠ pro stravování seniorů.</li> <li>- Podpora péče o seniory.</li> <li>- Právní poradenství seniorům 1 měsíčně</li> <li>- Projekt využitelnosti budov - vhodnost a poptávka po zřízení lékařské péče v obci.</li> <li>- DPS: zjistit potřebu a zájem o péči o umístěné občany s případným přesahem pro ostatní seniory či zdravotně znevýhodněné + podmínky případných dotací (v případě, že bude žádoucí DPS zachovat).</li> </ul> <p><b>2015</b> <b>Od III/2015 zajistit právní poradnu pro seniory Akce dle výstupu jednání komise pro sociální otázky a zájmové aktivity.</b> <b>Od IX/2015 – možnosti stravování seniorů ve výdejně ZŠ.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Využití kuchyně MŠ posunuto na 2014-2015</li> <li>- Podpora + právní poradenství splněny</li> <li>- Ostatní úkoly posunout na 2015-2018</li> </ul> <p><u>2014</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- V druhé polovině roku nezajištěna právní poradna (zdraví externího právníka).</li> <li>- Smlouva se sociál. odborem ORP k rozvozu stravy osamělým seniorům.</li> <li>- Stravování seniorů posunuto na rok 2015 v souvislosti se ZŠ, kde je uvažováno.</li> </ul> <p><b>2015:</b> <b>Právní poradna pro nízký zájem seniorů zatím odsunuta</b></p> <p><b>Pro zájemce z řad seniorů možnost odběru do přinesených nádob ve školní výdejně.</b></p>	<p><b><u>Doporučení pro aktualizovaný program:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Průběžně akce jako v roce 2015</li> <li>- Do roku 2018 Projekt využitelnosti DPS v dalším období pro péči o seniory s praktickými výstupy projektu od roku 2020</li> <li>- V návaznosti na projekt č.p.1 usměrnit občanskou vybavenost s ohledem na seniory, např. lékař v místě.</li> </ul> <p><b>2015 Poznámka: Dle stavu v obci tuto oblast znovu posoudit ve vazbě na aktivity SDO Mratínský potok v péči o seniory v regionu.</b></p>
<b>Bezpečnost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revize stávající smlouvy s hasiči Ďáblice a posouzení vhodnosti této spolupráce s nabídkami hasičů z okolních obcí – zachovat dostupnost a ověřit výši nákladů.</li> <li>- Úprava režimu provozu OP – noční a víkendové služby, příprava projektu posílení obecní policie od roku 2014, reorganizace.</li> <li>- Revize a aktualizace krizových plánů obce se zprávou pro ZO v říjnu 2013.</li> </ul> <p><b>2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Pokračování smlouvy s SDH Ďáblice.</b></li> <li>- <b>Působnost obecní policie – viz oblast organizační struktura.</b></li> <li>- <b>Krizové řízení – pravidelné roční školení zastupitelů a pracovníků OÚ a provedení dílčího nácviku.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Smlouvu s Hasiči posunout na rok 2014.</li> <li>- Projekt rozšíření OP na rok 2015.</li> <li>- Režim OP upraven a funkční, pokračovat i v roce 2014.</li> <li>- Stav krizových plánů projednat na ZO v XII/2013.</li> </ul> <p><u>2014</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozhodnuto o pokračování využití SDH Ďáblice pro PO v obci.</li> <li>- Zpracovány Nové krizové plány obce, schváleny v ZO V/2014.</li> </ul> <p><b>2015: plánované úkoly splněny.</b></p>	<p><b><u>Doporučení pro aktualizovaný program:</u></b></p> <p>Činnost Obecní policie plánovat dle zásad uvedených v oblasti Organizační struktura obce, zvážit případné posílení pro kontrolu.</p> <p>Průběžně obdobné úkoly jako v roce 2015.</p> <p>Při realizaci nových lokalit zajistit vždy aktualizaci Krizových plánů.</p>



OBLAST	Projekt / úkol stanovený v Programu rozvoje na roky 2013, 2014 a <b>na rok 2015</b>	Stav plnění: Informace o výstupu revize 2013/ Revize 2014 a přijaté opatření/ <b>Vyhodnocení plnění v roce 2015</b>	<b>Podklady pro aktualizaci Programu</b>
<b>Ostatní důležité záležitosti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revize nedodělků z dřívějších developerských projektů a opatření k nápravě.</li> <li>- Soudní spor obce k stavu ul. Veleňská, Nádražní – k dořešení.</li> <li>- Hasičská zbrojnice – platnost prodeje, právní dořešení.</li> <li>- Soudní spory obce s restituenty – záměrem obce je dohoda s nimi k ukončení sporů.</li> <li>- Dořešení změny č. 1 a 2 ÚP a příprava změny č. 3</li> </ul> <p><b>2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Stanovit postup a realizovat jej k realizaci závazků developerů p. Vyhnálek, p. Chalupa (po Ekospolu), p. Mašek, předání infrastruktury obci z jejich lokalit.</b></li> <li>- <b>Soudní spor – IMOS – Nádražní – odvolání IMOS.</b></li> <li>- <b>Soudní spor – Mgr. Stehlík k pozemkům komunikací Družstevní a Střední.</b></li> <li>- <b>Soudní spor Jungwirthová a Hájková k části pozemku malého parku.</b></li> <li>- <b>Změna č. 3 územního plánu a po jejím schválení v ZO zahájit plnění obsahu dohod s restituenty (dle samost.ného harmonogramu- je zpracován).</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmapováno, rozsah vyžaduje řešení i v roce 2014, zatím dořešena lokalita Mane/ Zahrnout do úkolů 2014, pokračovat v řešení problémů</li> <li>- Spor s IMOS pokračuje – úkol i na 2014</li> <li>- Restituční spor – dle usnesení XI/2013, zahrnout do 2014</li> <li>- Odblokováno- dořešeno, probíhá projednávání změny č. 1, zahrnout do 2014.</li> </ul> <p><u>2014</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dořešena změna ÚP č. 1 – vyhlášena XI/2015.</li> <li>- Jednání s p. Vyhnálkem k lokalitám, které realizoval, je nutno 2015 dokončit, tak aby lokality obci předal.</li> <li>- Uzavřena dohoda s restituenty k nápravě vztahů.</li> <li>- Dořešeny majetkové vztahy obce k hasičské zbrojnici.</li> <li>- Rozsudek v prvoinstančním soudu ve sporu obce s IMOS – propady kanalizace – ve prospěch obce.</li> </ul> <p><b>2015:</b> <b>Soudní spor Jungwirthová/Hájková dořešeno, ostatní nadále pokračuje.</b></p>	<p><b>Doporučení pro aktualizovaný program:</b> Příslušně pokračovat v záležitostech z roku 2015, pokud nebudou dořešeny. Resty po investorech dořešit nejpozději do konce roku 2016, případně i cestou soudních sporů. 2018 - Pro nové ZO připravit přehled otevřených záležitostí k řešení v období 2018-2022- pokud budou.</p> <p><b>2015 Poznámka: nutno aktualizovat postupy pro dosud nedořešené záležitosti.</b></p>